

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Arq: Gonzáles Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestaciones por Servicios Técnicos Número DGPCYN-029- 1475--2021**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 291-2021**, correspondiente al período del 5 al 30 de abril del 2,021, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número Serie: AE9C282F Número de DTE: 2003257613.

Actividades Realizadas:

1. Finalización del embonado en el extremo sur del segundo cuerpo, fachada oeste del templo V.
2. Dibujo de Elevación y Planta del área colapsada en el tercer cuerpo, fachada Oeste templo V.
3. Limpieza del escombros del área colapsada en el tercer cuerpo, fachada oeste, templo V.
4. Apoyo a la unidad de mantenimiento en el deshierve en la zona Norte del área arqueológica de Tikal.
5. Inicio de restitucion de volumen en tercer cuerpo fachada oeste, templo v
6. Traslado de Piedra laja para Embone
7. Operación Limpieza en el Grupo "G", palacio de las acanaladuras
8. Inicio de la Restitucion de volumen con piedra para embone del Tercer Cuerpo fachada Oeste Templo V.
9. Aapoyo a la Undad de Mantenimiento en el Deshierve del Palacio 5E-58, Palacio de las Acanaladuras.

1. Inicio de la restauración del tercer cuerpo fachada oeste, extremo norte de Templo V.
2. Traslado de piedra laja para embone de la brecha centro, límite Zocotal, lado Este, hacia Templo V.
3. Elaboración de mezcla para la elaboración de mezcla especial para los trabajos de restauración, consolidación y conservación en el segundo cuerpo, fachada oeste del templo V.
4. Apoyo a la unidad de mantenimiento en los trabajos de chapeo y deshierve en los edificio 5E-58, del grupo "G" o Palacio de las acanaladuras.
5. Elaboración de Mezcla para los trabajos de restauración, consolidación y conservación en el tercer cuerpo, fachada oeste del templo V.
6. Traslado de Agua de la estación de agua y Luz hacia el templo V.

Resultados Obtenido:

1. Trabajo que se realizó con el objetivo de sellar la devolución de volumen en el segundo cuerpo fachada oeste de templo V. Se embonó un área de 0.80m. de largo X 1.90m. de alto X 0.55m. de fondo. Que nos hace un área de 1.52m². de embone y 0.84m³. de relleno. El material que se utilizó para realizar el trabajo consistió en: 26 tambos de mezcla de tierra negra con agua, 16 garrafones de agua, 140 piedras para embone.
2. Se realizo dibujo de la elevación y planta del derumbe en el tercer cuerpo, fachada oeste, templo V.
3. Se realiza limpieza eliminando toda la tierra escombrada y eliminación de raíces en el tercer cuerpo fachada oeste del templo V, con el objetivo de eliminar toda la tierra y piedra suelta

Se realizó limpieza en un área de 3.70m. de largo 1. 50m.de alto por 0.70m. de fondo, que nos hacen 5.55m². de muro limpio. Y 3.89m³. de tierra extraída.

Se desmontaron 60 piedra de embone tallado en el tercer cuerpo fachada oeste del templo V.

4. Se continúa con la Operación limpieza en la zona Norte de Tikal, Edificios 3D-41,42 y 43, Zona Norte de Tikal. El trabajo de consistió en el deshierbe de las estructuras, realizado con las manos y en algunos casos apoyados con machete.

Estructura 3D-43

Se deshirió en la fachada Sur o frontal, extremo este y oeste Que hacen 596m².

Estructura 3D-42

Se deshirió la estructura en un área de 48.00m. X 1.00m. de ancho. Que nos hacen 48m². De área deshierbada. Se terminó

Estructura 3D-41

Se deshirió un área de 53.00m. de largo por 1.00m. de ancho que bien siendo 53m². De área deshierbada. Se terminó.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente

5. Se inició con la restitución de volumen en el tercer cuerpo fachada oeste de templo V. Se embonó un área de 4.13m. de largo X 0.80 de alto X 0.78m. de fondo. Que hacen un área de 3.30m². restituida de volumen, y relleno utilizado 2.57m³. de relleno.

El material que se utilizó para realizar el trabajo consistió en: 110 tambos de mezcla con 19 garrafones de agua, 290 piedras para embone.

6. Se realizó traslado de piedra laja de la brecha centro extremo Este (garita Zocotzal), hacia el Templo V. Se trasladó 6m³ de piedra.

7. Se trabajó en el deshierbe en la parte este y Nor-este del edificio 5E-60, en donde se trabajó un área de:

30.00m. X 4, 00m. = 120m²

10.00m. x 3.00m. = 30m²

Interior

15.00m. X 3.00m. = 45m²

TOTAL 195M². de área deshierbada

8. Inicio de la restitución de volumen del tercer cuerpo fachada oeste, extremo norte del templo V, con piedra de embone. Se trabajaron un área de 3.00 X 2.00m. que nos hacen 6m² de restitución de volumen y 12m³ de relleno. Con un avance del 50% de restitución de volumen en el área colapsada.

9. Deshierve del Palacio 5E-58, Palacio de las Acanaladuras.

30.00m. X 4, 00m. = 120m2

10.00m. x 3.00m. = 30m2

Interior

15.00m. X 3.00m. = 45m2 TOTAL 195M2. de área deshierbada

Lunes 22-3-2021

25.00m. X 4.00m. = 100m2.

15.00m. X 4.00m. = 60m2.

15.00m. 25.00m. X 4.00m. = 100m2.

X 4.00m. = 45m.2

TOTAL 305M2. GRAN TOTAL 500M2. DE DESHIERBE

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.



ING. DIMAS GILDARDO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL