

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director General del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestaciones por Servicios Técnicos Número DGPCYN-029--1475--2021**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 291-2021**, correspondiente al mes de mayo del 2,021, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número Serie: 29B36435 No.DTE: 2835367617.

**Actividades Realizadas:**

1. Apoyar la elaboración de proyectos de intervención de edificios expuestos en mal estado de conservación en el Parque Nacional Tikal.
2. Apoyar la elaboración del POA. Anual del Parque Nacional Tikal y sitios arqueológicos
3. Brindar apoyo para la conservación de edificios prehispánicos.
4. Apoyar en la elaboración de nformes mensuales de los avances de actividades de restauración.
5. Brindar apoyo para la elaboración de informes finales anual del proyecto ejecutado.
6. Brindar apoyo en capacitaciones, talleres, y eventos culturales
7. Apoyar en peritajes con autorizacipon del Administrador del Parque Nacional Tikal solicitados por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio del Ministerior Público, en base a las capacitaciones con ese organismo.
8. Apoyar el levantamiento topográfico en sitios y parques arquológicps con equipo especializado
9. Apoyar en la supervisión de los proyectos arqeológicos que se llevan a cabo en Petén en trabajo de campo y análisis de materiales arqueológicos
10. Apoyar con opiniones técnicas respecto a estudios de Impacto ambiental
11. Brindar apoyo en a supervisión de proyectos de investigación arqueológica que conlleven trabajo de reconocimiento Coloniales.
12. Otras actividades afines a los servicios prestados
13. Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este contrato haga "El Ministerio", o sus autoridades superiores.

## **Resultados Obtenido:**

### **1. CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE VOLUMEN EN TERCER CUERPO FACHADA OESTE, TEMPLO V.**

El trabajo consistió en seguir realizando la restitución de volumen del tercer cuerpo, con piedra para embone y mezcla. En donde se avanzó un área de 6.87m<sup>2</sup>. y se devolvió 508m<sup>3</sup> de basamento.

Material Utilizado:

Mezcla	134 cubetas
Piedra Laja	455 Unidades
Agua	10 garrafones

### **2. DESMONTE DEL EMBONADO DEL TERCER CUERPO FACHADA OESTE, TEMPLO V.**

Se desmontó un área de 2.40m. de largo X 1.20m. de alto, que nos hacen un área de 2.88m<sup>2</sup>. de limpieza.

### **3. LIMPIEZA DE GRIETA EN EL TERCER CUERPO FACHADA OESTE DEL TEMPLO V.**

Limpieza de grieta consistió en sacar todo el material suelto dentro de la grieta con trayectoria horizontal de norte a sur y observar hasta donde llega la misma. Para realizar el trabajo nos apoyamos de ganchos de 1/4 de grueso 2.00m. de largo. La grieta mide 1.50m. de largo X 0.90m. de alto X 0.40m. de ancho, que nos hacen 1.40m<sup>2</sup> de grieta limpia y 0.54m<sup>3</sup> de material en mal estado extraído de la grieta.

### **4. RELLENO Y TAPADO DE GRIETA EN TERCER CUERPO, FACHADA OESTE, DE TEMPLO V**

El trabajo consistió en limpiar una grieta producida por raíces de un árbol de Ramón que se encuentra a la altura del 5 cuerpo del basamento piramidal, Posteriormente de haber limpiado la grieta, se procedió a rellenarla con piedra para embone con mezcla.

La grieta mide 1.50m. X 0.90m. X 0.40m. que nos hacen 1.35m<sup>2</sup>. de grieta y 0.54m<sup>3</sup>. de relleno utilizado.

Material Utilizado:

Mezcla	15 tambos
Piedra laja p/embone	70

## 5. ELABORACION D MEZCLA

La Elaboración de Mezcla se realizó en tres batallas de 3.00m. X 2.00m. en cada batalla se vertieron 36 sacos de cal y se revolieron con 66 carretadas de tierra caliza, y se le agrego 100 garrafones de agua, mezclando hasta dejar una mezcla homogénea.

En total en las tres batallas se vertieron 108 sacos de cal y se le agregaron 198 carretadas de tierra caliza y 300 garrafones de agua.

## 6. OPERACIÓN DESHIERVE EN EL TEMPLO V

Operación Deshieve en Templo V. El trabajo consistió en el deshieve de la escalinata ceremonial que presenta un área de 33.00m. de alto X 20.00m. de ancho. Que nos viene siendo 660m2 de área de escalinata deshiervado.

## 7. OPERACIÓN EN EL DESHIERVE EDIFICIO 5D-92, PLAZA DE LOS SIETE TEMPLOS.

El trabajo consistió en el deshieve del edificio 5D-92, en donde se deshiervo un área de 120m2. Siendo en su fachada frontal y fachada posterior del edificio.

  
BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.



  
ING. DIMAS GILDARDO  
PEREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL