

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestaciones por Servicios Técnicos Número DGPCYN-029--1475--2021**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **291-2021**, correspondiente al mes de junio del 2,021, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número Serie: 27952E8B Número de DTE: 3300805883

Actividades Realizadas:

1. Apoyar la elaboración de proyectos de intervención de edificios expuestos en mal estado de conservación en el Parque Nacional Tikal.
2. Apoyar la elaboración del POA. Anual del Parque Nacional Tikal y sitios arqueológicos
3. Brindar apoyo para la conservación de edificios prehispánicos.
4. Apoyar en la elaboración de nformes mensuales de los avances de actividades de restauración.
5. Brindar apoyo para la elaboración de informes finales anual del proyecto ejecutado.
6. Brindar apoyo en capacitaciones, talleres, y eventos culturales
7. Apoyar en peritajes con autorizacion del Administrador del Parque Nacional Tikal solicitados por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio del Ministerior Público, en base a las capacitaciones con ese organismo.
8. Apoyar el levantamiento topográfico en sitios y parques arquológicosps con equipo especializado
9. Apoyar en la supervisión de los proyectos arqueológicos que se llevan a cabo en Petén en trabajo de campo y análisis de materiales arqueológicos
10. Apoyar con opiniones técnicas respecto a estudios de Impacto ambiental
11. Brindar apoyo en a supervisión de proyectos de investigación arqueológica que conlleven trabajo de reconocimiento Coloniales.
12. Otras actividades afines a los servicios prestados
13. Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este contrato haga "El Ministerio", o sus autoridades superiores.

Resultados Obtenido:

1. CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE VOLUMEN EN TERCER CUERPO FACHADA OESTE, TEMPLO V.

El trabajo consistió en seguir realizando la restitución de volumen hacia la parte superior del tercer cuerpo, con el objeto de consolidar esta parte del muro del tercer cuerpo fachada oeste que fue colapsado por filtraciones de aguas llovidas.

Los trabajos de restitución de volumen se realizan utilizando materiales como: piedra para embone y mezcla compuesta de tierra caliza y cal. En el presente mes se obtuvo . Se trabajó un área de 4.25m. X 4.00m. X 0.60m. que nos hacen 17.00m². de restauración y 17.00m³ de relleno con piedra laja para embonado. Llegando a un 90% del final de la restauración.

Material Utilizado:

Mezcla	494
Agua	70 garrafones
Piedra Laja	1,622

2. LIMPIEZA EN EL ESCOMBRO PARTE SUPERIOR DE TERCER CUERPO, FACHADA OESTE DEL TEMPLO V.

Limpieza al sur del embonado que venimos realizando en el tercer cuerpo de la plataforma escalonada del templo V, con el objeto de eliminar raíces y tierra suelta en mal estado hasta encontrar el núcleo sólido del templo V, y estar listo para su restauración.

Se realizó limpieza en un área de 4.00m.X 2.50m.X 0.50m, que nos hace un área de 10m². y 5.00m³, ya limpio, en donde se extrajeron 60 carretadas de tierra

3. CONTINUACIÓN CON EL EMBONADO DEL TERCER CUERPO, FACHADA OESTE DEL TEMPLO V.

Se continúa con la supervisión de los trabajos en el extremo sur del tercer cuerpo, fachada oeste del templo V, Se trabajó un área de 4.25m. X 4.00m. X 0.60m. que nos hacen 17.00m². de restauración y 17.00m³ de relleno con piedra laja para embonado.

Material Utilizado:

Mezcla	494
Agua	70 garrafones
Piedra Laja	1,622

4. ELABORACION DE MEZCLA

Elaboración de Mezcla, en dos batallas, en cada batalla se vertió 11 sacos de cal, agregándole 18 carretadas de tierra y 36 garrafones de agua, a cada batalla , revolviendo hasta dejar una mezcla homogénea. En resumen se utilizaron

Material Utilizado:

Cal	22 sacos
Tierra caliza	36 carretadas
Agua	72 garrafones

5. TRASLADO DE AGUA

Con el apoyo de camión del CCIT, a cargo de la Unidad de arqueología se procedió al traslado de 24 toneles de agua de la estación de agua y luz hacia el lado posterior del templo V, que se utiliza en los trabajos de restauración.

6. OPERACIÓN DESHIERBE

TEMPLO II

El trabajo consistió en el deshierbe de la parte sur-oeste lado posterior del Templo II, que se conforman de los dos primeros cuerpos del templo y la parte posterior en su extremo Nor-oeste del templo II. **Se realizó limpieza en un área de 240m. de deshierbe**


BENITO RAFAEL BURGOS MORALES


Vo.Bo.  Estuardo
Roldán Santizo
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural