

Guatemala, 30 de Junio de 2021 ✓

Informe No.06-2021

Arquitecto
Breitner Roely González Maldonado
Director
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Respetable Ma. Arq. Breitner González:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de servicios Técnicos Numero DGPCYN-029-1420-2021 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero 291-2021, correspondiente al mes de Junio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie 69B6A95F Numero de DTE 2164803658 ✓

Actividades realizadas:

- Brindar apoyo en la restauración de la fachada del Palacio Nacional de la Cultura, como enlace del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales.
- Brindar apoyo en la mudanza de documentos a la Biblioteca Nacional de Guatemala.
- Brindar apoyo en la reparación de bienes culturales patrimoniales.
- Apoyar en la restauración de bienes culturales patrimoniales.
- Brindar apoyo en el conteo de la documentación a trasladar a la Biblioteca Nacional de Guatemala
- Brindar apoyo en la reubicación del mobiliario y equipo a la Biblioteca Nacional de Guatemala.
- Apoyar en el mantenimiento de las instalaciones de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
- Otras actividades relacionadas a los servicios a prestar.
- Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este contrato haga "EL MINISTERIO" o sus autoridades superiores.

Resultados Obtenidos:

- ✓ Se efectuó el armado de torres de andamios con sus respectivos tablonés en el lado norte, oriente del patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se armaron secciones de andamios, con sus respectivas plataformas y gradas, en uno de los pasillos del primer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se desarmaron secciones de andamios con sus respectivos tablonés que estaban ubicados en el lado norte del patio de la cultura, del Palacio Nacional de la Cultura.

- ✓ Se realizó limpieza de columnas redondas con hidrolavadora en el tercer nivel de la fachada norte, del patio de la cultura, en el Palacio Nacional.
- ✓ Se efectuó la limpieza de molduras, bajo la pestaña del tercer nivel, en la fachada norte del patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se efectuó limpieza de la pared del segundo nivel, de la fachada norte, del patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se realizó limpieza en el piso del tercer nivel del lado norte del patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se efectuó la colocación de nylon en el segundo y tercer nivel de lado oriente en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se procedió a retirar baldosín en la marquesina de lado de la azotea, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se efectuó limpieza con pulidora sobre la marquesina de lado de la azotea, Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se procedió a retirar el ripio extraído en la marquesina, hacia el patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se procedió a colocar líneas de vida para arnés y también se colocaron lazos para asegurar los andamios armados en el patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se procedió a armar secciones de andamios en la azotea, sobre el patio de la paz, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se efectuó la colocación de sarán en la azotea, sobre el patio de la paz, en el Palacio Nacional de la Cultura.

Sin otro particular y agradeciendo sus buenos oficios, me suscribo.

Cordialmente,



Jorge Mario Lemus Ramirez



Lidia Siles
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Subdirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo.Bo

Guatemala, 30 de Junio de 2021

Informe Final De Actividades

Arquitecto
Breitner Roely González Maldonado
Director
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Respetable Ma. Arq. Breitner González:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de servicios Técnicos Numero DGPCYN-029-1420-2021 y Acuerdo Ministerial 291-2021, correspondiente del 05 de abril al 30 de junio del 2021.

Actividades realizadas:


- Se efectuó limpieza a molduras, adornos y a la vez se procedió a martirinear las mismas, ubicadas en la fachada norte del patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Se efectuó limpieza con barreno a molduras, adornos y columnas ubicadas en la fachada norte del patio de la cultura.
- Se efectuó el armado de torres de andamios con sus respectivos tablonés en el lado norte, del patio de la cultura, también en uno de los pasillos del primer nivel y por último en la azotea del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó limpieza en los salones de vitrales.
- Se efectuó la colocación de sarán en la azotea, sobre el patio de la paz, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Se efectuó la colocación de nylon en el segundo y tercer nivel de lado oriente en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Se procedió a aplicar cernido preparado en la fachada de la norte de la azotea del patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura. Sin otro particular y agradeciendo sus buenos oficios, me suscribo.
- Se efectuó la aplicación de sisa color amarillo en pared ubicada lado norte de la azotea del patio de la cultura, en el palacio Nacional de la Cultura.

Sin otro particular y agradeciendo sus buenos oficios, me suscribo.

Cordialmente,



Jorge Mario Lemus Ramirez



Lidia Bany Barrios Mejia
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo.Bo

Guatemala, 30 de Junio de 2021

Informe Final De Resultados

Arquitecto
Breitner Roely González Maldonado
Director
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Respetable Ma. Arq. Breitner González:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de resultados conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de servicios Técnicos Numero DGPCYN-029-1420-2021 y Acuerdo Ministerial 291-2021, correspondiente del 05 de abril al 30 de junio del 2021.

Resultados Cuantitativos:

- Se realizó la colocación de 175 metros² de sarán en la azotea del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se procedió a armar 100 secciones de andamios.
- Se procedió a colocar 95 tablonces, 41 plataformas y 4 gradas de metal.
- Se procedió a colocar 100 metros lineales de nylon en el segundo y tercer nivel del patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó la demolición de 23 metros lineales de baldosín en la azotea, del Palacio Nacional de la cultura.
- Se realizó la limpieza con pulidora de 23 metros lineales en la azotea del Palacio Nacional de la cultura.
- Se efectuó el traslado de 30 cubetas de ripio de la azotea, hacia el primer nivel del patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Se procedió a aplicar 50 metros² de cernido compuesto en la azotea del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Cualitativos:

- Se realizó la instalación de vigas de metal y a la vez el entechado de la misma, para bodega de vitrales, en la azotea del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó el armado de secciones de andamio en el patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Se efectuó la colocación de lazos para tención de andamio y líneas de vida para arnés, en el patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.


- Se efectuó la colocación de sarán en la azotea del Palacio Nacional de la Cultura.

Sin otro particular y agradeciendo sus buenos oficios, me suscribo.

Cordialmente,



Jorge Mario Lemus Ramírez



Juan Carlos Rodríguez
Administrador
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo.Bo