

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de marzo de 2022

Arquitecta, Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	Enrique Maximiliano Monterroso Rosado	CUI:	2207 64239 1701
Número de contrato:	DGPCYN-029-199-2022	Acuerdo Ministerial:	12-2022
Servicios (Técnicos o Profesionales):	Profesionales	Nit del Contratista:	1493032-3
Número de Factura:	DTE 3979168571	Serie:	E33A0E52
Honorarios Mensuales:	Q. 15,000.00	Período del Informe:	marzo 2022
Monto Total del Contrato	Q. 44,032.26	Plazo del Contrato:	03/01/2022-31/03/2022
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia.		

Objetivos del Contrato:

"EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES para el Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia en la cual es profesional, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de Actividades:

- Brindé asesoría en todas las actividades de restauración, conservación e investigación arqueológica que se llevan a cabo en el Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en Registrar gráficamente los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el registro por medio de fotografías, antes proceso y finalización de las actividades en la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en la conservación arquitectónica de la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el Templo V del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré para la conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el sitio arqueológico Uaxactún.
- Asesoré en el CCIT (Centro de Conservación e Investigación de Tikal), del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el seguimiento al plan de trabajo del área, en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración.

Enrique Maximiliano Monterroso Rosado
Nombre Completo del Contratista

Firma de Contratista

Dimas Gildardo Pérez Rivera
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

ING. DIMAS GILDARDO PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de marzo de 2022

Arquitecta, Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez
 Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
 Ministerio de Cultura y Deportes
 Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe FINAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Enrique Maximiliano Monterroso Rosado</u>	CUI:	<u>2207 64239 1701</u>
Número de contrato:	<u>DGPCYN-029-199-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>20-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>1493032-3</u>
Número de Factura:	<u>DTE 3979168571</u>	Serie:	<u>E33AOE52</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 15,000.00</u>	Período del Informe:	<u>Marzo 2022</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q. 44,032.26</u>	Plazo del Contrato:	<u>03-01-2022 - 31-03-2023</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia.</u>		

Objetivos del Contrato:

"EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES para el Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia en la cual es profesional, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de las Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:

- a) Estructura 5D-35, Plaza Oeste, palacio 5D-15, templo V, Conservación Preventiva, Centro de Conservación e Investigación de Tikal, se brindó asesoría para el desarrollo de la restauración, conservación, e investigación arqueológica en el Parque Nacional Tikal.
- b) En el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría, para el buen desempeño de las actividades.
- c) Por medio de la elaboración de dibujos, en elevación, se brindó asesoría por medio de lo cual se registraron gráficamente, los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- d) Se hicieron tomas de fotografías, lo cual se proporcionó asesoría y se llevó el registro correspondiente, por medio de lo cual quedó establecido como se encontraba, antes y durante el proceso de restauración en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- e) Se realizó el registro fotográfico, para lo cual se otorgó asesoría, antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- f) Se efectuó la conservación arquitectónica de la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal, se brindó asesoría para el buen desarrollo de las actividades restaurativas, respetando y tomando como base los rasgos originales.
 Se realizó el proceso de conservación en lado oeste extremo sur, a nivel de posible tercer en etapa constructiva por medio de la colocación de piedras usadas, piedras nuevas y piedras originales que fueron desmontadas y recolocadas a su lugar original.
 Se cumplió con la restauración arquitectónica, en lado oeste, extremo norte, a nivel de posible tercer basamento, etapa constructiva anterior, a través de la colocación de piedras nuevas, usadas, desmontado y recolocado de piedras originales.
 Se logró el proceso de conservación arquitectónica, en lado oeste, faldón central, etapa constructiva anterior, a través de la colocación de piedras nuevas, piedras usadas y desmontado y recolocado de piedras originales.
 Se concluyó la restauración arquitectónica, en el lado sur, escalinata constructiva, a nivel de posible tercer basamento, etapa constructiva anterior, colocando piedras originales y piedras usadas.
 Se realizó el proceso de conservación arquitectónica, en el lado sur, escalinata constructiva, lateral oeste, a nivel del posible tercer basamento, etapa constructiva anterior, a través de colocación de piedras originales y piedras usadas.
 Se ejecutó la restauración arquitectónica, en el lado sur, extremo oeste, a nivel de posible tercer basamento, etapa constructiva anterior, por medio de la colocación de piedras nuevas y relleno visible.
- g) En la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría para el desarrollo de actividades restaurativas y de investigación arqueológica.
 Se cumplió con la excavación arqueológica, en lado sur extremo oeste, a nivel de escalinata, segundo, tercer basamento, brindé asesoría la excavación de los pozos 103, 104, 105, 106, 107, por medio de los cuales se determinaron los elementos arquitectónicos de las partes en mención.
 Se armó andamio, en muro central, de cámara sur y cámara norte, los cuales funcionarán al momento de la restauración.
- h) En Templo V, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría, para obtener estabilización, en basamentos afectados. Lado oeste, extremo norte, cuarto basamento, se terminó el relleno o núcleo, en su primera fase, utilizando piedras tipo laja, acompañadas de mezcla, lograndose la estabilidad necesaria.
 Lado oeste, extremo norte, cuarto basamento, se concluyó la colocación de piso, en su primera fase, para evitar filtración de agua, utilizando mezcla combinada con grava o pedrín.
 Lado oeste, extremo norte, segundo basamento, se inició con la excavación arqueológica, en su segunda y fase final, consistente en materiales colapsados, al final se encontraron materiales estables sobre los cuales se puede anclar el nuevo material, para dar soporte en este basamento.

Lado oeste, extremo norte, segundo basamento, se inició con la excavación arqueológica, en su segunda y fase final, consistente en materiales colapsados, al final se encontraron materiales estables sobre los cuales se puede anclar el nuevo material, para dar soporte en este basamento.

Se extrajo, coló y acarreo de tierra blanca, con la cual se preparó mezcla que fue usada como aglutinante en la elaboración de relleno.


Se realizó extracción de piedra tipo laja o de embono, a 12 kilómetros ruta a Uaxactún, en partes elevadas del terreno, primer traslado a orilla de calle a Uaxactún y traslado final de estas piedras a templo V.

- i) Conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal, por medio de la cual se cumplió con el mantenimiento a estelas, altares, arte esculpido, cámaras de templos etc.
se logró la limpieza mecánica o limpieza en seco, en: Acrópolis del norte 5D-33 segunda, tercera Kinix Ahau. Chac este, oeste, Complejos N, O,P, Q, R, templo VI, Petrograbado.
Se cumplió con deshierbe, barrido y chapeo en: Acrópolis del norte 5D-33 segunda, tercera Kinix Ahau. Chac este, oeste, Complejos N, O,P, Q, R, templo VI, Petrograbado, estelas y altares de plaza mayor y acropolis del norte, estela y altar de templo III, altar 13, templo VI, grupo 6C-XVI. Por lado se realizó deshierbe en todas las estructuras de la acropolis central, con las actividades anteriores se brinda la protección adecuada.
- j) En el sitio arqueológico Uaxactún., se dio asesoría para el desyerbado, chapeo y otras actividades afines al sitio.
Deshierbe en estructuras: E I, E II, E III, E VII-SUB, E X, A II, A III, A V, A XII, B XII, Juego de pelota.
Chapeo en plataforma donde reposan las estructuras: E I, E II, E III, EVII sub.
Armado de techo a 3 estelas.
Estructura A V, lado este cambio de muro hacia el oeste, se hizo restauración en sector colapsado, por medio de limpieza de materiales sueltos y para obtener estabilidad se colocaron piedras de muro.
- k) Centro de Conservación e Investigación de Tikal del Parque Nacional Tikal, CCIT, se otorgó asesoría para el almacenamiento y resguardo de materiales arqueológicos, inventario de bienes culturales, conservación y restauración de bienes culturales muebles del Parque Nacional Tikal.
- l) Asesoré en el seguimiento al plan de trabajo del área en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal
- m) Asesoré en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración

ENRIQUE MAXIMILIANO MONTERROSO ROSADO
Nombre Completo del Contratista


Firma de Contratista

ING. DIMAS GILDARDO PÉREZ RIVERA
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)


Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)


SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de marzo de 2022

Arquitecta, Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Enrique Maximiliano Monterroso Rosado</u>	CUJ:	<u>2207 64239 1701</u>
Número de contrato:	<u>DGPCVN-029-199-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>12-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Profesionales</u>	Nit del Contratista:	<u>1493032-3</u>
Número de Factura:	<u>DTE 3979168571</u>	Serie:	<u>E33A0E52</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 15,000.00</u>	Período del Informe:	<u>Marzo 2022</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q. 44,032.26</u>	Plazo del Contrato:	<u>03/01/2022-31/03/2022</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia.</u>		

Objetivos del Contrato:

"EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES para el Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia en la cual es profesional, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).


Desarrollo Ordenado de Actividades:


- Brindé asesoría en todas las actividades de restauración, conservación e investigación arqueológica que se llevan a cabo en el Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en Registrar gráficamente los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el registro por medio de fotografías, antes proceso y finalización de las actividades en la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en la conservación arquitectónica de la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el Templo V del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré para la conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el sitio arqueológico Uaxactún.
- Asesoré en el CCIT (Centro de Conservación e Investigación de Tikal), del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el seguimiento al plan de trabajo del área, en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración.

Enrique Maximiliano Monterroso Rosado
Nombre Completo del Contratista


Firma de Contratista

Dimas Gildardo Pérez Rivera
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)


Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)


DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
PARQUE NACIONAL TIKAL