

Arquitecto.
Breitner Roely Gonzales Maldonado
Director General
Dirección General del patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Director;

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato de Prestación por servicios Técnicos Número 029-147-2021**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2021** correspondiente al mes de febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie: 08896E42 Número de DTE: 2335459327**

Actividades Realizadas:

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio 389 en el sitio arqueológico Yaxha.

Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.
2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, generando vistas de edificios con arquitectura restaurada dentro del conjunto urbano.



Vista del edificio A-1 en la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo.

3. En el edificio B-24 ubicado en el extremo sur de la Plaza Central del sitio arqueológico Naranjo se trabajó en la estabilización de 12 m² de sillares que le dan forma a los relieves en la fachada norte extremo oeste en el último cuerpo de la pirámide.



Edificio B-24, fachada oeste extremo norte del área que ocupan los mascarones en la parte superior de la pirámide.

En el lado norte se trabajó en la recuperación de 35 m² de fachada para lo que fue necesario recuperar un volumen estimado de 42 m³ de piedra unida con mezcla hecha a base de cal que forma parte del material deslizado durante la temporada de lluvias que afectaron la región en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2,020,



Edificio B-24, fachada norte, proceso de limpieza y e reintegración del volumen perdido.

4. En el edificio 389 se continúa con el proceso de impermeabilización de la superficie y a lo largo de todo el lateral norte sobre los dinteles y bóveda, se trabajó una superficie estimada en 13.00 m² en la fachada norte y de 27.00 m² en la plataforma que forma el techo del edificio.



Edificio 389, proceso del trabajo de remoción de material para iniciar su proceso de reintegración para impermeabilizar superficies.

Raúl Eduardo Noriega Girón

Vo. Bo.

Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
INAH-Guatemala

C,c. Archivo.