

SERVICIOS TIRSO JOSE MORALES MORALES

FACTURA

SERIE AA

Nº 000051

PROP. TIRSO JOSE MORALES MORALES

CALLE CENTRO AMERICA 25

FLORES, PETEN

NIT. 1208834-K

DIA	MES	AÑO
30	12	13

SEÑOR Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DIRECCION: 12 avenida 11-11 zona 1

NIT: 337851-9

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por servicios Profesionales Prestados al Parque Nacional Tikul de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de diciembre-2013 según contrato Administrativo No. 328-2013 y Acuerdo Ministerial No. 16-2013.	7500 ⁰⁰
	<i>Terminado</i>	
Siete mil quinientos con 00/100		TOTAL Q. 7500 ⁰⁰

Fecha de Vencimiento: 02/10/2015

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

Imprenta "Mirpa" NIT: 2400465-0 Tel.: 79248364
Res. 2013-5-556-2972 de fecha 02/10/2013 del 51 al 100

Doctora:

Rosa María Chan

Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Doctora Chan:

De la manera mas atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 328-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 26-2013**, correspondiente al mes de **diciembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura numero de serie AA y correlativo No. 000051**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión y Monitoreo en los Trabajos de Mantenimiento de Conservación hacia la Estructura 5E-58 ubicada en el Grupo 5E-11 o G del Parque. Supervisión y Asesoría hacia el trabajo de integración de las piedras de sillería que fue colocada en forma de punta o amarres en la hilera F, piedras que forman el solíto de la bóveda lado Oeste de la Cámara No. 9, Estructura 5E-58 del Grupo G. (Inciso a).
2. Supervisión y Asesoría hacia el trabajo de integración de las piedras de sillería que fue colocada en forma de punta o amarres en la hilera G, piedras que forman el solíto de la bóveda, e integración de la piedra de ajuste del muro y la piedra laja del caballete en el lado Oeste de la Cámara No. 9, Estructura 5E-58 del Grupo G. (Inciso a).
3. Supervisión y Asesoría en la actividad de colocación de tirantes de madera de tinto en los muros inclinados lado Este y lado Oeste de la bóveda que forman los solítos de la bóveda en la Cámara No. 9, Estructura 5E-58 del Grupo G. (Inciso a).
4. Participación en los talleres del Plan de Acción que se esta realizando hacia las comunidades cercanas al Parque Nacional Tikal.
5. Participación en Reunión de trabajo con los que integramos la Unidad de Arqueología y el Asesor de la Unidad Técnica del Parque Nacional Tikal.
6. Participación en recorrido en conjunto con integrantes de la Unidad Técnica del Parque y el Ingeniero Adolfo Aquino de Construcciones y Materiales de Calidad, S.A. CONSTRAMART.

- 7 Elaboración del Informe Final del año 2013 que se realiza cada fin de año.
- 8 Elaboración del Informe de Resultados 2013 que se realiza cada fin de año.

Resultados Obtenidos:

- 1 Se realizó la actividad de integración de las piedras de sillería que fueron colocadas en forma de punta o amarres en una sección de la hilera F, piedras que forman el soffito de la bóveda lado Oeste de la Cámara No.9, las numeradas F-10, F-11, F-12, F-13, F-14, F-15 Y F-16 un total de 7 piedras colocadas, utilizándose el siguiente material: 49 cubetas concreteras de mezcla, 3 y ½ cubetas de cuñas de fuego, 50 piedras lajas para el núcleo y 6 tambos de 5 galones de agua de lejía. (Inciso a).
- 2 Se realizó la actividad de integración de las piedras de sillería que fueron colocadas en forma de punta o amarres en una sección de la hilera G, piedras que forman el soffito de la bóveda lado Oeste de la Cámara No.9, las numeradas G-8, G-9, G-10, G-11, G-12, G-13, G-14, G-15 y G-16 un total de 9 piedras de sillería colocadas, también se colocaron los bloques pequeños de piedra de 0.10cm de grosor que forman el ajuste del muro y las piedras lajas grandes que forman el caballete de la bóveda, utilizándose el siguiente material: 56 cubetas concreteras de mezcla, 4 y ½ cubetas de cuñas de fuego, 70 piedras lajas para el núcleo y 8 tambos de 5 galones de agua de lejía. (Inciso a).
- 3 Se realizo la actividad de integración de 2 de los tirantes mas de madera de tinto que van colocados o introducidos en ciertas secciones de los muros inclinados que forman la bóveda en la Cámara No. 9 de la Estructura 5E-58 del Grupo G, utilizándose para la colocación el siguiente material: 2 cubetas de mezcla, 4 cubetas de cuñas de fuego y 2 tambos de 5 galones de agua de lejía. (Inciso a).
- 4 Se participo en los talleres de presentación del Plan de Acción del curso que recibieron integrantes de la Unidad Técnica del Parque en Japón, curso titulado "Conservación y Utilización de los sitios arqueológicos Mayas como Recurso Regional".
- 5 Se participo en una reunión de trabajo con los que integramos la Unidad de Arqueología del Parque y el Asesor de la Unidad Técnica para tratar distintos temas relacionados con la Unidad.
- 6 Se participo en un recorrido en conjunto con integrantes de la Unidad Técnica del Parque y el Ingeniero Adolfo Aquino de Construcciones y Materiales de Calidad, S.A. CONSTRAMART, recorriendo distintas áreas del Parque, para realizar ciertas observaciones relacionadas al Proyecto de Señalización del Parque Nacional Tikal.

- 7 Se trabajo en la elaboración del Informe Final que se realiza cada fin de año, y que consta de la consolidación de todos los informes que se efectúan cada mes durante el transcurso del año.
- 8 Se trabajo en la elaboración del Informe de Resultados que también se realiza cada fin de año, y que consta de todos los avances físicos que se lograron alcanzar durante el año.

NOTA: Cada una de las actividades y resultados de trabajo obtenidos en el correspondiente mes, están documentadas, registradas y amparadas, a través de otro informe técnico, denominado como "Avances Mensuales de Trabajo", el cual es remitido en formato digital a la Sub-Administración y una copia en formato digital y en duro según Oficio No. 23-2013 Ref. /UTA/tjmm a la Coordinación Técnica, y a la oficina de Recursos Humanos con sede en el Parque Nacional Tikal, Flores, Petén. Las actividades y resultados, son realizados en base al inciso "a" establecido en la cláusula Segunda del Contrato Administrativo,



Tirso José Morales Morales

Vo. Bo.




Marco Tulio Castellanos Pinelo
SUB ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural