

# ACOAN

INMOBILIARIA  
Y SERVICIOS GENERALES

Miguel Emerenciano Acosta Zac  
17 Av. 4-42, Zona 3 Edif. Torre Profesional  
3er. Nivel Oficina 23  
Tel. Guatemala: 4712874 - Quetzaltenango: 7677692  
Quetzaltenango, Quetzaltenango.  
NIT: 380358-9


**FACTURA**

Nº 000522

Quetzaltenango, 31 de enero de 2014

Señor: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural - NIT.

Dirección: 12 Avenida 11-11 Zona 1 Guatemala.

CANT.	DESCRIPCION	DEBE
	Honorarios por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Estal de la Dirección General del patrimonio cultural y natural. -	
	Correspondiente del 2 al 31 de enero 2014. Según Contratos Administrativos No. 241-2014 y Acuerdo Ministerial No. 28-2014. -	5,322.58
Regimen General		
	Quince mil trecientos y dos quetzales con cincuenta y ocho centavos	

Litro Impresiones Tels. 4752271 72 Telfax. 4402384 Nit. 815146-5  
del 001 al 2000 Autorizado Según Resolución AD 99-007673 del 09/02/99

**TOTAL Q. 5,322.58**

ORIGINAL: Cliente

Guatemala, 31 de enero 2014  
Informe No. 01-2014

Lic. Rosa María Chan Guzmán  
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 241-2014 Y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, Correspondiente del 2 al 31 de enero del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura sin número de serie y correlativo No. 000522**.

**Actividades Realizadas:**

1. Se programó y monitoreo el desarmado de andamios después de la finalización de las actividades de intervención de consolidación a los mascarones del friso del Templo II.
2. Se programó y monitoreo la finalización de intervención de restauración y consolidación de la esquina sureste del primer cuerpo.
3. Se programó la gestión para la adquisición de insumos, para la finalización de construcción de las gradas alternas de madera del Templo II.
4. Se programó y monitoreo la finalización de construcción de las gradas alternas de madera en la fachada Oeste del Templo II.
5. Se programó y apoyó a la Unidad de Mantenimiento en el deshierbado de la fachada posterior y Sur, de los tres cuerpos escalonados del Templo II.
6. Se elaboró el programa protocolario y participación en la inauguración y entrega de los trabajos de restauración, consolidación y construcción de las gradas alternas de madera para el ascenso al Templo II.
7. Elaboración y entrega del informe final de los trabajos de restauración y consolidación en el Templo II, durante la temporada de campo 2013.
8. Elaboración y entrega de la propuesta de trabajo de restauración y consolidación 2014, del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

9. Monitoreo en conjunto; la Unidad de Arqueología con el Asesor de Conservación del Parque Nacional Tikal, para verificar el colapso sucedido en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
10. Elaboración y entrega de un documento sobre las acciones urgentes, de las estrategias de protección que se implementaran al Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

### **Resultados Obtenidos**

1. Se monitoreo y verificó en conjunto con el auxiliar de campo Orval Och y los grupos de trabajadores de restauración, para realizar el desarmado de andamios, en la fachada Sur, fachada principal Este y fachada Norte hasta la altura del friso, abarcando los 5 mascarones que se intervinieron. La tubería del andamio es de 2.50m, 3.00m y 6.00m de largo, el andamiaje tiene 25m de largo X 5.50m de alto y entarimado con tabloncillos de manchiche y 15 lonas que servía de techo de la cubierta, finalizando el desarmado de los andamio en un 100%. (inciso b)
2. Se programó y verificó la asignación del grupo de trabajo para la finalización de restauración y consolidación de la primera, segunda y tercera esquina sureste del primer cuerpo del Templo II. Designado a don Francisco Cortez y Ángel Chun para continuar los trabajos de aplicación de resanes, Isaías Och y Wilmer Caal en la preparación de materiales; polvillo y mezcla, finalizando la intervención en un 100%. (inciso b)
3. Se programó y monitoreo en conjunto con el Lic. Oswaldo Gómez, Estuardo Aquiles Hernández, la gestión de donación para la adquisición de insumos; 800 tuercas, 900 roldanas y 8 varillas de  $\frac{1}{4}$  con rosca sin fin de 2m de largo, mediante un oficio dirigido a la Administración del Hotel Jaguar Inn y Posada de la Selva, la cual se concreto en un 100%. (inciso g)
4. Se monitoreó en conjunto con el Sr. Mario Quixchan de la Unidad de Carpintería, para la finalización de la construcción del tramo superior en la fachada principal del Templo II y la aplicación de una limpieza general de todo el graderío a lo largo de los tres cuerpos, para la eliminación de los desperdicios madera y aserrín. finalizando en un 100% (inciso g)
5. Se programó y supervisó el apoyo con el personal de la Unidad de arqueología; dibujo y restauración, a la Unidad de Mantenimiento para realizar limpieza general y deshierbe de las fachas, posterior Oeste y Sur, en los tres cuerpos escalonados del Templo II. Finalizando la intervención en un 100%. (inciso g)
6. Se elaboro un programa protocolario y se participó en la inauguración y entrega de los trabajos de restauración y consolidación, realizados en el primero, segundo y tercer cuerpo escalonado, así como la consolidación

de los 4 mascarones del Basamento Complementario en la fachada principal. 5 mascarones que decoran el friso y las gradas alternas de madera en la fachada posterior Oeste para el ascenso del turismo al Templo II. (inciso g)

7. Se entregó a la coordinación de la Unidad de Arqueología y Unidad de Técnica 1 documento del informe final en digital y una copia en duro sobre los trabajos de Restauración y consolidación que se realizó, durante la temporada 2013 en el Templo II. (Inciso g)
8. Se elaboró y se entregó 1 documento; una copia en digital y en duro, sobre la propuesta de investigaciones, restauración y consolidación en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, durante la temporada 2014. (Inciso a)
9. Se monitoreo en conjunto con los arqueólogos de la Unidad de Arqueología; Lic. Esteban Leopoldo González Heredia, Arqueólogo Benito Burgos, Arqueólogo José María Anavizca y Lic. Miguel Acosta con el asesor de conservación Lic. Enrique Monterroso. Para verificar y analizar las dimensiones y causas que provocaron el colapso en la culata Oeste y sección central del muro Norte del Palacio 5D- 15 de la Plaza Oeste, entregándose un documento en digital y en duro sobre el análisis a la coordinación Técnica. (Inciso f)
10. Se Elaboró en conjunto con todos los arqueólogos un documento en digital y en duro sobre las estrategias de protección; que consisten en la construcción de una torre con tubería de andamios sobre la parte superior del edificio y colocación de una cubierta de protección de un agua, con caída hacia el Oeste y una hacia el Norte. Entregada la coordinación de la Unidad Técnica. (Inciso b)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 241-2014 y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.

  
Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.   
Marco Tellez Gastelanos Pinelo  
SUB-ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural