

Guatemala, 28 de febrero de 2018
Informe de actividades de febrero de 2018

Licenciada
Gladis Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 512-2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2018** correspondiente al mes de febrero de 2018 y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A" y Correlativo No. 007.

Actividades Realizadas

Se realizaron Actividades dentro del área de la Delegación de Recursos Humanos para la nueva propuesta de esta área en la cual se ingresaron la planificación de dicho ambiente, en el cual se incluye planta arquitectónica, fachadas, cortes, plantas con medidas, planos de instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias. Del cual se obtuvo respuesta por parte del Decorbic, donde se indica cambios dentro del diseño de los cuales se incluyo el cambio de ancho de escalera propuesta para el segundo nivel cambiarlo de 1.00 metro a 1.50 metros, para salidas de emergencias, no proponer los baños para el personal, ya que se tiene una propuesta de una batería de baños en general para el complejo, tomar en cuenta una junta de dilatación para separación de la losa acero propuesta, en la cual se separe la construcción existente con la nueva construcción. Los cambios planteados fueron mínimos por lo cual se inicio a realizar los cambios en el cual se

modificó los ítems anteriormente mencionado. Dejando una sedación de 0.40 m de separación entre estructura nueva y estructura existente.

Se realizo la planificación de los niveles 5 y 6 de la Biblioteca Nacional el cual se ingresaron los planos al DECORBIG, los cuales aun esta en proceso de revisión el diseño, ya que debido a la modulación de columna existente las cuales en sentido longitudinal tienen separaciones de 0.85 m de rostro de columnas, y en lado transversal 2.85 de rostro de columnas, además existen 4 hiladas de columnas, por ende se tiene que hacer una revisión por parte de la CONRED para que analice si y de el visto bueno del diseño para salida de emergencia, por lo cual la planificación entregada aun no se ha diagnosticado para el proceso de intervención.

Se realizo apoyo en medición dibujo, y cuantificación de áreas del Palacio Nacional, para remozamiento de la fachada sur de dicho edificio de los cuales se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizo medición de las piezas del balcón presidencial, el cual se dividió en piezas planas y cornisas las cuales se clasificaron por medidas con códigos correlativos y numero de piezas para integrar una clasificación de piezas a trabajar las cuales se dividieron en injertos y reemplazo de piezas. La cual al momento de clasificar se determinó cuantas piezas requerían estas intervenciones, así mismo se cuantificaron y se sacaron volúmenes de las piezas a intervenir.

- Se realizo cuantificación, dibujo, clasifico y se determinaron volúmenes de los 5 tipos de pináculos existentes en la fachada sur, los cuales cada pináculo se dividió en partes para determinar el volumen de cada uno mas la realización y clasificación de las piezas a intervenir, las cuales se clasificaron en injerto, consolidación y cambio de piezas.

- Se realizó la medición, cuantificación y clasificación de las piezas de la cornisa tipo 5 y tipo 6 de la fachada sur más el friso tipo 3 en los cuales se determinaron la cantidad de piezas a intervenir y el volumen para dichos cambios o injertos. Se realizó un diagrama y dibujo de estas piezas.
- Se realizó la clasificación, cuantificación y dibujo de las columnas del espacio de las golondrinas las cuales se dividieron por piezas y estas a su vez por áreas para determinar la pieza a intervenir.
- Se realizó calificación, cuantificación de los tipos de ventanas y puertas de la fachada sur, para determinar el volumen, y a su vez clasificar piezas a intervenir.
- Se realizó calificación, cuantificación de las bases de las escalinatas del ingreso principal de la fachada sur, en el cual se determino las piezas a intervenir.
- Todas las actividades realizadas, se realizó el dibujo para presentar una interpretación de las piezas y ambientes que se intervendrán.

RESULTADOS CUALITATIVOS

- Se determinaron los aspectos a mejorar para áreas de intervención en el área de la delegación de Recurso Humanos, para proceder objetivamente con el diseño y que se acople a las necesidades del personal que labora, y a las primicias de edificio patrimonial.
- La ejecución del proceso de planificación de la biblioteca Nacional para el traslado de la Biblioteca del IDAEH, determino ciertos aspectos de diseño que deben tomarse en cuenta para edificios, que cubran las necesidades del usuario.
- Se determinaron el total de áreas, piezas, y volúmenes que se intervendrán dentro de la fachada sur del palacio Nacional para tener una propuesta objetiva para la planificación y ejecución del proyecto de intervención y remozamiento de este.


RESULTADOS CUANTITAVOS

- Se ejecutaron 123 metros lineales de medición del balcón presidencial.
- Se realizaron 2 planos en AutoCAD del balcón presidencial y columnas de escalinata de ingreso principal.
- Ser realizaron 6 diagramas para clasificar las piezas del área de cornisa, base de columnas, frisos, pináculos, ventanas y puertas de la fachada sur del Palacio Nacional.
- Se cuantificaron 178 piezas para intervención de alas áreas descritas.

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente.


Nadia Miranda Barrera
Servicios Técnicos.

Vo.Bo.


M. Sc. Arq. Luisaferrnanda Rojas Garcia
Subadministradora
Palacio Nacional de la Cultura

Guatemala, 28 de febrero de 2018
Informe final de Resultados

Licenciada
Gladis Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de Resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 512-2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2018** correspondiente al periodo del 3 de enero al 28 de febrero de 2018.

Resultados Cualitativos mes de enero

- Según estos análisis se tuvo como resultado, la descripción de los ambientes de la Biblioteca Nacional Quinto y Sexto Nivel, tomando en cuenta las necesidades que se requieran para plantearlas en las propuestas.
- Basándose en la observación de los ambientes se tiene como objetivo mejorar las áreas de la Biblioteca Nacional en los niveles cinco y seis, los cuales se propone tener un área de mayor comodidad, para el investigador y bibliotecarios.
- La ejecución de las propuestas mencionadas, tienen la finalidad de aplicar y cumplir con los requerimientos necesarios que planteen los departamentos

como el DECORBIC, y así establecer los parámetros para estas edificaciones.

- Se tiene como finalidad la propuesta para la delegación de recursos humanos, ampliar y mejorar los espacios arquitectónicos del lugar.
- Mejorar los ambientes existentes y modernizar el concepto arquitectónico para el usuario de esta área.


Resultados Cualitativos mes de febrero


- Se determinaron los aspectos a mejorar para áreas de intervención en el área de la delegación de Recurso Humanos, para proceder objetivamente con el diseño y que se acople a las necesidades del personal que labora, y a las primicias de edificio patrimonial.
- La ejecución del proceso de ingreso de planificación de la biblioteca Nacional para el traslado de la Biblioteca del IDAEH, determino ciertos aspectos de diseño que deben tomarse en cuenta para edificios, que cubran las necesidades del usuario.
- Se determinaron el total de áreas, piezas, y volúmenes que se intervendrán dentro de la fachada sur del palacio Nacional para tener una propuesta objetiva para la planificación y ejecución del proyecto de intervención y remozamiento de este.

Resultados Cuantitativos mes de enero

- Se Realizan un total de 526 metros lineales de mediciones para establecer en planos, Tanto en Área de Biblioteca con en Recursos Humanos, desglosado de la siguiente manera 203 para Biblioteca Nacional Nivel 5 y 203 para nivel 6 del mismo Edificio, se midió un toral de 120 metros lineales de la Delegación de Recursos Humanos.
- Se realizaron un total de 40 planos en Digital con el Programa AUTOCAD. Los planos se encuentran en Versión Digital y en Versión PDF.
- Se Realizaron dos informes para presentarlos en el departamento de DECORBIC, del traslado de la Biblioteca del IDAEH a Biblioteca Nacional, y el informe de la Delegación de Recursos Humanos.
- **Resultados Cuantitativos mes de febrero**
 - Se ejecutaron 123 metros lineales de medición del balcón presidencial.
 - Se realizaron 2 planos en AutoCAD del balcón presidencial y columnas de escalinata de ingreso principal.
 - Ser realizaron 6 diagramas para clasificar las piezas del área de cornisa, base de columnas, frisos, pináculos, ventanas y puertas de la fachada sur del Palacio Nacional.
 - Se cuantificaron 178 piezas para intervención de las áreas descritas.

Vo.Bo.


M. Sc. Arq. Ursula María Rojas Carrión
Subadministradora
Palacio Nacional de la Cultura


Nadia Miranda Barrera
Servicios Técnicos.

Guatemala, 28 de febrero de 2018
Informe final de Actividades

Licenciada
Gladis Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 512-2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2018** correspondiente al periodo del 3 de enero al 28 de febrero de 2018.

Actividades Realizadas

- **Mes de Enero**

Se realizaron actividades para la planificación del traslado de la biblioteca del IdaeH a la Biblioteca Nacional, en la cual se trabajó el diseño y planos requeridos para solicitar los permisos necesarios con el DECORBIC. Además, se realizó una planificación del Área de Recursos humanos para una remodelación, de esta área.

Por lo tanto, se realizaron mediciones en la Biblioteca Nacional en los niveles cinco y seis los cuales se platea remodelar. Se realizó una memoria descriptiva de los inconvenientes existentes de ambos niveles, en los cuales se realizó de forma puntual la falta de mantenimiento de los niveles. La propuesta se basa en divisiones de tabiques de tabla yeso de 9 cms. En 3 módulos, esto se adapta en el

quinto nivel donde se requiere realizar el traslado, Así mismo el cambio de instalaciones Eléctricas, pintura y ventanería para ambos niveles.

Se realizo un juego de planos en los cuales se aplicaron los planos realizados anteriormente de la Biblioteca Nacional para tener una base de los existente, en el cual se trabajaron dos planos Arquitectónicos de los niveles 5 y 6 en el estado actual, Para la propuesta se trabajaron Plantas Arquitectónicas, Secciones, Plantas Acotadas, Plantas de Iluminación y Fuerza, y Plantas de Instalaciones de Teléfono e internet. Estos planos se aplicaron en ambos niveles, Adicionalmente en el quinto Nivel Detalles de Ventanas, Detalle de Tabicaciones.

Para la Delegación de Recursos Humanos, el cual tiene como objetivo una propuesta la cual beneficie a los empleados, proponiendo áreas más amplias. Se realizo un informe para explicar los inconvenientes existentes del lugar detallando la fallas arquitectónicas y estructurales dentro de la misma, Este informe tiene el fin de entregarlo al departamento del DECORBIC, para que ellos analicen la situación. Así mismo se hizo entrega de un juego de planos en los cuales se marcan, plantas Arquitectónicas, Plantas Acotadas, Plantas de Acabados, Secciones, Elevación Frontal, Plantas de Instalaciones Eléctricas, Planta de Agua, Planta de Drenaje. El concepto se basa en un mezanine de 2.80 de altura útil en los dos niveles, Tabicaciones de tabla yeso, puertas de MDF, ventanería de PVC.

- **Mes de febrero.**

Se realizaron Actividades dentro del área de la Delegación de Recursos Humanos para la nueva propuesta de esta área en la cual se ingresaron la planificación de dicho ambiente, en el cual se incluyó planta arquitectónica, fachadas, cortes, plantas con medidas, planos de instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias. Del cual se obtuvo respuesta por parte del Decorbic, donde se indica cambios dentro del diseño de los cuales se incluyó el cambio de ancho de escalera propuesta para el segundo nivel cambiarlo de 1.00 metro a 1.50 metros, para salidas de emergencias, no proponer los baños para el personal, ya que se

tiene una propuesta de una batería de baños en general para el complejo, tomar en cuenta una junta de dilatación para separación de la losa acero propuesta, en la cual se separe la construcción existente con la nueva construcción. Los cambios planteados fueron mínimos por lo cual se inició a realizar los cambios en el cual se modificó los ítems anteriormente mencionado. Dejando una separación de 0.40 m de separación entre estructura nueva y estructura existente.

Se realizo la planificación de los niveles 5 y 6 de la Biblioteca Nacional el cual se ingresaron los planos al DECORBIC, los cuales aún está en proceso de revisión el diseño, ya que debido a la modulación de columna existente las cuales en sentido longitudinal tienen separaciones de 0.85 m de rostro de columnas, y en lado transversal 2.85 de rostro de columnas, además existen 4 hiladas de columnas, por ende se tiene que hacer una revisión por parte de la CONRED para que analice si y de el visto bueno del diseño para salida de emergencia, por lo cual la planificación entregada aun no se ha diagnosticado para el proceso de intervención.

Se realizo apoyo en medición dibujo, y cuantificación de áreas del Palacio Nacional, para remozamiento de la fachada sur de dicho edificio de los cuales se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizo medición de las piezas del balcón presidencial, el cual se dividió en piezas planas y cornisas las cuales se clasificaron por medidas con códigos correlativos y número de piezas para integrar una clasificación de piezas a trabajar las cuales se dividieron en injertos y reemplazo de piezas. La cual al momento de clasificar se determinó cuantas piezas requerían estas intervenciones, así mismo se cuantificaron y se sacaron volúmenes de las piezas a intervenir.
- Se realizo cuantificación, dibujo, clasifico y se determinaron volúmenes de los 5 tipos de pináculos existentes en la fachada sur, los cuales cada pináculo se dividió en partes para determinar el volumen de cada uno mas

la realización y clasificación de las piezas a intervenir, las cuales se clasificaron en injerto, consolidación y cambio de piezas.


- Se realizó la medición, cuantificación y clasificación de las piezas de la cornisa tipo 5 y tipo 6 de la fachada sur más el friso tipo 3 en los cuales se determinaron la cantidad de piezas a intervenir y el volumen para dichos cambios o injertos. Se realizó un diagrama y dibujo de estas piezas.
- Se realizó la clasificación, cuantificación y dibujo de las columnas del espacio de las golondrinas las cuales se dividieron por piezas y estas a su vez por áreas para determinar la pieza a intervenir.
- Se realizó calificación, cuantificación de los tipos de ventanas y puertas de la fachada sur, para determinar el volumen, y a su vez clasificar piezas a intervenir.
- Se realizó calificación, cuantificación de las bases de las escalinatas del ingreso principal de la fachada sur, en el cual se determinó las piezas a intervenir.
- Todas las actividades realizadas, se realizó el dibujo para presentar una interpretación de las piezas y ambientes que se intervendrán.

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente,

Vo.Bo.



M. Sc. Arq. Luisferminda Rojas García
Subadministradora
Palacio Nacional de la Cultura



Nadia Miranda Barrera
Servicios Técnicos.