

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

PROP. BENITO RAFAEL BURGOS MORALES
CALLEJON EL CRUCERO CIUDAD FLORES FLORES, PETEN

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE
SERIE B

NIT: 1209501-K

Nº 000113

DIA	MES	AÑO
27	3	2018

Nombre: *Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural*

Dirección: *12 Avenida M-11 Zona A, Guatemala*

NIT:

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	<i>Honorarios por Servicios Técnicos prestados a la Unidad de Arqueología del Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de marzo 2018. Según Contrato Administrativo N. 558-2018 y Acuerdo Ministerial N. 18-2018</i>	<i>5500⁰⁰</i>
	<i>Cancelado</i>	
	<i>Son: Cinco Mil Quinientos</i>	
TOTAL EN LETRAS	<i>Quetzales Exactos</i>	

IMPRESA "MIRPA" NIT. 761096-3 Tel. 7924-8364
Fecha de Vencimiento: 23/03/2019

Res. No. 2017-5-1026274-5004 de fecha 23/03/2017 del 101 al 150
ORIGINAL CLIENTE - DUPLICADO CONTABILIDAD

TOTAL Q.

5500⁰⁰

Licenciada:
Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 558-2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 08-2018**, correspondiente al mes de marzo del 2018, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000113.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión en la extracción de tierra calliza en el banco de tierra que se ubica en la ruta Tikal-Uaxactún. Tierra que se utilizará en la elaboración de mezcla, que servirá en los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
2. Supervisión en la extracción de piedra caliza para sillares en cantera....
3. Supervisión en la continuación del programa de conservación en la Acropolis Central, Parque Nacional Tikal, que consiste en el desyerbe, y tapado de grietas resultado de la extracción de la raíz de la maleza.
4. Apoyo con dos operativos en el traslado de cal, del Museo G. Morley, hacia una bodega de lámina aproximadamente 20m. al Noroeste del museo en mención.
5. Supervisión en el traslado de tubería de la casa de la unidad técnica hacia la bodega atrás del templo V.
6. Apoyo a la Unidad de Dasonomía con personal para la construcción de dos torres una ubicada en el cerro Zocotzal y en el Cerro de los muertos, como parte de Prevención del Control del Incendio Forestal..
7. Apoyo al traslado de cal del Museo G. Morley, hacia la bodega de materiales lado posterior del templo V.
8. Supervisión en la elaboración de Lejía, que se utilizara en la elaboración de mezcla, para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
9. Supervisión en la elaboración de mezcla, que servirá en los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.

Resultados Obtenido:

1. El trabajo en el banco de tierra caliza, ruta Tikal-Uaxactún, consistió en la extracción y cernido de 15m³, de tierra caliza.
2. El trabajo en cantera consistió en el corte y extracción de 25 blocks de piedra caliza de 0.60 X 0.40 X 0.30m, para sillares. que se utilizaran en la restauración en el edificio 5D-105.
3. Supervisión en los trabajos de conservación en la Acropolis Central, que consistieron en el desyerbe y tapado de grietas producto de las raíces de la que se encuentran sobre los edificios. Se resanó un área de 7.24m², Utilizando 10 tambos de mezcla, 3 tambos de agua, 150 cuñas de caliza y 2 cubetas concreteras de cuña de pedernal.
4. Se trasladaron 500 sacos de cal hidratada de el Museo Sylvanus G. Morley, hacia una bodega de lámina ubicada a 20m. al noroeste del museo antes mencionado.
5. Traslado de tubería para andamio de la casa de la Unidad Técnica hacia el lado posterior del templo V, en donde se encuentra la bodega para los trabajos del edificio 5D-105. Se trasladaron 43 tubos de 2.50m., 39 Chapas fijas, 25 Chapas de gonce.
6. Apoyo en la construcción de dos torres ubicadas en el cerro de Zocotzal y en el cerro de los muertos, como parte del plan de prevención del control de incendios forestales, Parque Nacional Tikal.
7. Supervisión en el traslado de 100 sacos de cal del Museo G. Morley, hacia la bodega de materiales lado posterior templo V. material que servirá para la elaboración de mezcla.
8. Supervisión en los trabajos de elaboración de legía, en donde se remojaron 20 sacos de cal hidratada con 20 cubetas de agua en donde se deja remojado, por mas de treinta días, para poder utilizarlo en la elaboración de mezcla.
9. Supervisión en la elaboración de mezcla, en donde se mezclaron 20 sacos de cal ya reposada, con 40 carretadas de tierra, se le agrego 20 garraformes de agua.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.0558-2018 y Acuerdo Ministerial No.08-2018, y se amplia la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la Unidad de Arqueología del PANAT.


BENITO RAFAEL BURGOS MORALES


Vg.Bo
Ing. Dmas Gilmarco
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural