

# Factura Pequeño Contribuyente

BENITO RAFAEL, BURGOS MORALES  
Nit Emisor: 1209501K  
BENITO RAFAEL BURGOS MORALES  
CALLEJON EL CRUCERO CIUDAD FLORES, Flores, PETEN  
NIT Receptor: 3378519  
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
8F5785BA-6BC3-4918-9EB6-1A687801FA42  
Serie: 8F5785BA Número de DTE: 1807960344  
Numero Acceso:  
Fecha y hora de emision: 31-jul-2020 07:21:04  
Fecha y hora de certificación: 07-jul-2020 07:21:04

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados en el Parque Nacional Tikal del Instituto de Antropología e Historia de la dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de julio 2020 según contrato administrativo 218-2020-1 y acuerdo Ministerial 678-2020.	6,500.00	0.00	6,500.00	
<b>TOTALES:</b>					<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	

Cantidad en Letras: Seis Mil Quinientos Quetzales

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



  
**CANCELADO**

  
MSc. DIMAS GILDA RIVERA  
PEREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Licenciado  
Eleuterio Cahuec del Valle  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Lic. Cahuec del Valle

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 218-2,020-1**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 678-2,020**, correspondiente al mes de julio del 2,020, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número Serie: 8F5785BA DTE: 1807960344.

#### **Actividades Realizadas:**

1. Inicio del relleno de excavación al pie de la escalinata ceremonial del edificio 5D-35, Acrópolis Central.
2. Se removió la cal que se encuentra en proceso de fermentación que servirá para la elaboración de la mezcla.
3. Elaboración de mezcla, que se utilizará en los trabajos de restauración del edificio 5D-35.
4. Monitoreo de todo el área arqueológica con el objetivo de verificar el estado de las estructuras y monumentos in situ.
5. Elaboración del informe de avances correspondiente al mes de junio del 2020.

#### **Resultados Obtenido:**

1. El trabajo , en el inicio del relleno de la excavación realizada al piede de la escalinata ceremonial del edificio 5D-35, por el proyecto arqueológico Acrópolis Norte, dirigido por la Universidad de Kanasawa en el 2018. Se rellenaro 4.8m3. utilizando 50 carretadas de tierra, 15 carretadas de piedra para embone.
2. El trabajo consistió en el agregado de agua y el rebatido de la cal que se encentra en proceso de fermentación, que se utilizará en la elaboración de mezcla para los trabajos de restauración en el edificio 5D-35.

3. La elaboración de mezcla consistió en vertir 18 carretadas de tierra caliza mezclándola con la cal reposada en agua en la segunda batella, revolviendo hasta tener una mezcla homogénea, mezcla que se utilizará en los trabajos de restauración en el edificio 5D-35.
4. Como resultado del monitoreo en el área arqueológica del Parque Nacional Tikal, no se encontró ninguna estructura y monumentos dañados por las inclemencias del invierno.
5. Se elaboró el informe de avances correspondiente al mes de junio de los trabajos realizados en el edificio 5D-35, Acrópolis Norte, Plaza Central.

Nota:


- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.218-2,020-1 y Acuerdo Ministerial No.678-2,020.

  
BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.



DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

  
ING. DNYAS GILBARDIO  
PEREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL