

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio
Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Director General:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades realizadas durante el mes de febrero del 2021, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número DGPCYN-029-116-2021 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 8-2021, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura Serie: DD549A1E Número de DTE: 2273789833

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- a. Reforzamiento estructural de 1 brazo de la obra, utilizando madera de cedro para su mayor durabilidad, reemplazando clavos oxidados por estacas de madera, así como colocación de pasta y pulido de las partes superficiales.
- b. Restauración completa de 2 cabezas, reforzadas estructuralmente con madera de cedro, reemplazando clavos oxidados por estacas de madera, nivelación con pasta y pulido para las partes superficiales, a una de ellas de le coloco una regla de cedro que conformara el primer cuerpo.
- c. Colocación de rodos en la parte inferior que soportará el peso de la estructura.
- d. Tratamiento de desinfección para las reglas que conforman la estructura de la obra.

Resultados Obtenidos:

- a. 1 brazo restaurado de la obra.
- b. Restauración de 2 cabezas.
- c. Colocación de 4 rodos para una mejor movilización de la obra.
- d. Desinfección de reglas, que conforman la estructura.



Lic. Rudy Arnaldo Cortés Castillo.
Administrador.

**Luis Fernando Javier Alejandro
Rodas Chanchavac**

Museo Nacional de Arte Moderno "Carlos Mérida".