

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Arq: Gonzáles Maldonado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestaciones por Servicios Técnicos Número DGPCYN-029- 1475--2021**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **291-2021**, correspondiente al mes de julio del 2021, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número Serie: 9D9EBBF Número de DTE: 1669811939.

Actividades Realizadas:

1. Apoyar en la elaboración de proyectos de intervención de edificios expuestos en mal estado de conservación en el Parque Nacional Tikal.
2. Apoyar en la elaboración del POA. Anual del Parque Nacional Tikal y sitios arqueológicos.
3. Brindar apoyo para la conservación de edificios prehispánicos
4. Apoyar en la elaboración de informes mensual de los avances de actividades de restauración.
5. Brindar apoyo para la elaboración de informes finales anual del proyecto ejecutado.
6. Brindar apoyo en capacitaciones, talleres, y eventos culturales-
7. Apoyar en peritajes con autorización del Administrador del Parque Nacional Tikal, solicitados por la Fiscalía de Delitos contra el patrimonio del Ministerio Público, en base a las capacitaciones con ese organismo.
8. Apoyar en el levantamiento topográfico en sitios y parques arqueológicos con equipo especializado.
9. Apoyar en la supervisión de los proyectos arqueológicos que se llevan a cabo en Petén, en trabajo de campo y análisis de materiales arqueológicos.
10. Apoyar en opiniones técnicas respecto a estudios de impacto ambiental-
11. Brindar apoyo en la supervisión de proyectos de investigación arqueológica que conlleven trabajo de reconocimiento coloniales
12. Otras actividades a los servicios prestados.
13. Atender a las solicitudes que sobre la ejecución de este contrato haga "El Ministerio", o sus autoridades superiores.

Resultados Obtenidos:

1. Extracción y recolección 20m3. de piedra laja para embone, en Km. 12, ruta Tikal-Uaxactún, material que se estará utilizando en la restitución de volumen del tercer cuerpo, fachada Oeste, templo V.

2. Extracción de 5.00m³. de tierra caliza en cantera que se ubica en ruta Tikal-Uaxactún. Material que se utilizará en la elaboración de mezcla, para los trabajos de restauración en el templo V.
3. Se realizó registro gráfico del edificio 5D-54, Acrópolis Central, Plaza Mayor (dibujos de Planta, Elevación de muros internos, Elevación de muro este de bóveda).
4. Continuación de la restitución de volumen del tercer cuerpo fachada oeste, extremo norte del templo V, con piedra de embone. Se trabajaron un área de 3.00 X 2.00m. que nos hacen 6m² de restitución de volumen y 6.00m³. de relleno.

El material que se utilizó para realizar el trabajo consistió en: 115 tambos de mezcla con 15 garrafones de agua, 300 piedras para embone.


Con un avance del 95% de restitución de volumen en el área colapsada.

5. Apoyo en la actividad de deshierbe en edificios de 5E-54, Mundo Perdido, Edificio 5D-43, Zona Norte y Templo II. Se deshierbó un área de 375m².



BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo. Bo.



ING. BENITO RAFAEL BURGOS MORALES
PÉREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATIVO