

Mario Rolando Quexel Chiquito

1a. Avenida 3-06, Zona 7 Col. Belencito,

Mixco, Guatemala

MARIO ROLANDO QUEXEL CHIQUITO

NIT. 784156-6

FACTURA SERIE A

Nº 0063

DIA	MES	AÑO
30	08	2013

CLIENTE: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DIRECCION: 12 av. 11-11 zona 1 NIT: 337851-9

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
5	Amonios por Servicios Técnicos Profesionales prestados en el Palacio Nacional de la Cultura de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de agosto del 2013, según Contrato Administrativo No 1574-2013 y Acuerdo Ministerial No 364-2013	5,000 ⁰⁰
	por cinco mil quetzales Pago Directo	

Imprenta OMEGA Tel. 2270-4126 NIT. 296804-5
Autorizado por SAT según Resolución 2008-5-730-287
de fecha 21-05-2008 del 001 al 100

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: CONTABILIDAD

TOTAL Q.

5000⁰⁰

Guatemala, 30 de agosto de 2013
Informe No 005-2013

Doctora
Rosa María Chan
Vice-Ministra del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de **presentarle mi Informe de las Actividades Mensuales conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales No 1574-2013 y Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No 364-2013, correspondiente al mes de agosto del presente año**, y para cobro de mis honorarios, estoy presentando la **Factura Serie A y Correlativo No 0063**:

Actividades Realizadas:

1. Se han venido planificado las actividades diarias de los trabajos para la ejecución de los avances físicos y fechas de entrega en la Restauración del Torreón Central.
2. Los trabajos de restauración siguen avanzando a lo largo del Balcón Presidencial, teniendo un avance físico alrededor del 75 % que consiste en la limpieza con jabón neutro y cepillos plásticos sin descuidar la seguridad del personal de Mano de Obra Calificado.



El andamio y personal trabajando en forma segura

También se diseñaron unas extensiones a las patas del andamio con el fin de asegurar toda la torre contra la vibración.



3. Hemos determinado que uno de los causantes de los daños de la Fachada Sur del Torreón Central ha sido el agua que se filtra por medio de la lluvia, através de las grietas en las paredes, provocando que el hierro se oxide y estalle iniciando las fisuras por donde luego se filtra el agua hasta dañar la fachaleta color verde.



Partes muy importantes de las cornisas
Que se encuentran muy dañadas y que
Se están limpiando para luego restaurarlas



4. Los avances de los trabajos que hemos realizado ha sido la limpieza del musgo, líquenes y capas de polvo y suciedad del ambiente, botar el repello flojo y luego el ladrillo lavado después de aplicar agua con jabón neutro a las cornisas y pilastras de la parte superior de la fachada Sur del Torreón Central dándonos el siguiente resultado



Muros de la parte superior posterior de la Fachada del Torreón Central , que han sufrido filtraciones de agua en el ladrillo perforado al cual había que eliminar el repello.

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas órdenes,

MARIO ROLANDO QUEXEL CHIQUITÓ

Vo. Bo.


Ana Lizeth Archila Gaitán
Administradora del Palacio Nacional de la Cultura

Ana Lizeth Archila Gaitán
Administradora

PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA