

Tikal, Flores, Petén 28 de Noviembre del 2014  
Informe No.11-2014

Licenciada. Rosa María Chan  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada licenciada Chan:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 251-2014 por Servicios Técnico Profesionales** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 29-2014** correspondiente al mes de Noviembre del 2014, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B1**, y correlativo número **000090**

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**TEMPLO IV,**

**MURO 3 LADO ESTE EXTREMO NORTE:**

- Limpieza o excavación final en muro 3, entre muro de contención y muro de fachada de hilera 13 a hilera 18.
- Extracción de raíces entre muro de contención, relleno interno y muro de fachada.
- Limpieza de grieta provocada por raíz de hilera 6 a hilera 18
- Continuación en la restauración de muro 3 desmonte y recolocación de sillares de hilera 15 a hilera 18 desmonte y recolocación de sillares fuera ejes.
- Elaboración de relleno no visible o interno de hilera 15 a hilera 18.
- Elaboración de relleno visible de hilera 8 a hilera 15

**MURO 2 LADO NORTE EXTREMO ESTE:**

- Continuación limpieza o excavación final en muro 3, de hileras 4 a hilera 6, lado este, extremo norte del segundo cuerpo.
- Continuación de restauración, desmonte y recolocación de sillares fuera ejes de hilera 4 a hilera 6
- Continuación elaboración de relleno no visible de hilera 4 a hilera 6

**MURO 3 LADO NORTE EXTREMO ESTE**

- Continuación limpieza o excavación final en muro 3, de hileras 5 a hilera 7, lado este, extremo norte del segundo cuerpo
- Continuación de restauración, desmonte y recolocación de sillares fuera ejes de hilera 5 a hilera 7
- Elaboración de relleno no visible de hilera 5 a hilera 7.

#### **PREPARACION Y EXTRACCION DE MATERIALES:**

- Preparación de tierra blanca para mezcla.
- Fraguado de cal para mezcla.

#### **PROCESO DE LIMPIEZA:**

- Limpieza perimetral en basamento de sustentación en Templo IV

#### **REGISTRO PLANIMÉTRICO Y FOTOGRÁFICO:**

- Proceso de registro gráfico y fotográfico en las Actividades de excavación y restauración Templo IV

- Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico.

- Elaboración de informe técnico y ejecutivo.

#### **OTRAS ACTIVIDADES:**

- Proceso de registro fotográfico en actividades de otras áreas.

- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología.

#### **RESULTADOS OBTENIDOS:**

##### **MURO 3 LADO ESTE EXTREMO NORTE:**

- Continuación limpieza o excavación final en muro 3, de hilera 13 a hilera 18, desmonte, recolocación, reintegración de elementos arquitectónicos. Para la mejor estabilidad del elemento a intervenir. limpieza de grieta provocada por una raíz para la estabilización del relleno interno entre muro de fachada y muro de contención.
- Extracción de raíces entre muro de fachada, relleno interno y muro de contención para evitar la filtración de agua en la parte interna de los muros.
- Continuación con la restauración en hilera 15 a 18, así obtener volumetría del área que se está interviniendo.
- Continuación relleno parte interna de hileras 15 a hilera 18 para la estabilización de este sector del elemento intervenido
- Continuación elaboración relleno visible o embono de hilera 8 a hilera 15

##### **MURO 2 LADO NORTE EXTREMO ESTE:**

- Continuación limpieza o excavación final en muro 4, de hileras 6 Para la mejor estabilidad del elemento intervenido.
- Continuación restauración de hilera 4 a hilera 6 esto para darle solides al elemento arquitectónico.
- Continuación elaboración de relleno no visible de hilera 4 a hilera 6 para una mejor estabilidad del área intervenida

### **MURO 3 LADO NORTE EXTREMO ESTE:**

- Continuación limpieza o excavación final en muro 3, de hileras 5 a hilera 7, lado este, extremo norte del segundo cuerpo
- Continuación de restauración, desmonte y recolocación de sillares fuera ejes de hilera 5 a hilera 7.
- Continuación elaboración de relleno no visible de hilera 5 a hilera 7 para una mejor estabilidad del área intervenida.

### **PREPARACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MATERIALES:**

- Colado o cernido de tierra blanca para la preparación de mezcla 3mts<sup>3</sup>.
- Fraguado de cal para la preparación de mezcla en bateas este material para realizar el proceso de restauración consolidación adiconamiento de las áreas intervenidas.

### **PROCESO DE LIMPIEZA:**

- Limpieza perimetral Templo IV, esto consiste en la limpieza del área en plataforma de sustentación todos los desechos de sillares y otros también, limpieza de la maleza yerba rasante, basura y otros en la plataforma con el objetivo de mantener limpio este sector.

### **REGISTRÓ GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO:**

- Proceso de registro fotográfico en actividades de otras áreas de trabajo. para recopilar toda evidencia o daños ocasionados en estos sectores arquitectónica en estos muros antes de su restauración y consolidación.
- Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico para mantener la secuencia de las actividades realizadas.
- Elaboración de informe técnico y ejecutivo.

### **OTRAS ACTIVIDADES:**

- Apoyo en el registro fotográfico en otras áreas de trabajo solicitado verbalmente por el coordinador de arqueología.

Nota: El presente informe tiene respaldo con el informe de avances entregado al encargado de templo IV, Coordinación de arqueología, coordinación técnica.

  
José María Anavisca.

Vo.Bo.

  
Marco Tutio Castellanos Pinelo  
SUB-ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural