

Guatemala, 29 de mayo 2015
Informe No. 05-2015

Arquitecto Juan Pablo Rosales Tinoco
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Arq. Rosales:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 46-2015 Y Acuerdo Ministerial No. 17-2015. Correspondiente al mes de mayo del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura sin número de serie y correlativo No. 000540**.

Actividades Realizadas:

1. Toma de datos de la investigación del pozo No.38.
2. Toma de datos de la investigación del Pozo No. 39.
3. Extracción de piedra caliza en laja.
4. Traslado de la piedra caliza en laja hacia la Plaza Oeste.
5. Comisión en conjunto con la Unidad de Dasonomía hacia el área de extracción de piedra caliza en laja para embono.
6. Ampliación del trocopas de entrada con rodada de vehículo para el traslado de la piedra caliza en laja.
7. Preparación de mezcla para relleno de túnel.
8. Traslado de piedra caliza de diferentes tamaños hacia la entrada del túnel.
9. Relleno del túnel dejado por las investigaciones de los años 60s de la Universidad de Pennsylvania.
10. Limpieza general del área del patio norte de la Plaza Oeste.
11. Apoyo al Museo Regional de San Miguel.

Resultados Obtenidos

1. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia, la toma de datos de la información sobre la investigación en la excavación del pozo No. 39 de 2.00m X 2.00m en la esquina sureste de la fachada Sur del edificio. En donde el primer estrato se observa un grosor aproximado de 0.20m, el segundo estrato se amplió la evidencia del arranque de muro compuesto por dos filas de sillares alineados en el perfil norte de la excavación. El grosor del estrato aproximado es de 0.45m y la profundidad de la excavación es de 0.65.m, la excavación no finalizó. (inciso b)
2. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Cortez, la toma de datos de la información sobre la investigación en la excavación del pozo No. 38 de 3.00m X 3.00m en la fachada norte del edificio. En el primer estrato se encontró un tendido de empedrado colapsado. En el segundo estrato la excavación bajó buscando el piso de arranque de muro de fachada del basamento de sustentación, la excavación no finalizó. (inciso b)
3. Se coordinó con el grupo de trabajadores albañiles restauradores y ayudantes; José Alfredo García, Marvin Romeo Juárez, Rudy Morales, Ángel Chun, Francisco Ladino, Edgar Ramos, para que se inicie la extracción de la piedra caliza en laja, entre los km. 56 y 57 sobre la ruta asfáltica hacia Socotzal y 1 km., hacia el Oeste. En donde se extrajeron 12 m³ y se trasladaron a la orilla de la colina para su posterior traslado. (inciso b)
4. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Ladino y sus ayudantes Edgar Ramos, Ángel Chun, el traslado de 4m³ de piedra caliza en laja, del km 37 sobre la ruta asfáltica hacia Socotzal y 1 km, hacia el Oeste, de la cantera de piedra hacia la Plaza Oeste, con el apoyo de la Unidad de transporte. (inciso b)
5. Se coordinó con la Administración y Unidad Técnica en conjunto con la Unidad de Arqueología la ampliación del trocopas con rodada vehicular en el km. 57 sobre la ruta asfáltica hacia Socotzal y a 1 km. hacia el oeste. para la extracción de la piedra caliza en laja, en donde se solicitó a la Unidad de Dasonomía con el encargado forestal Luis Fernando Lickes, con el oficio No. 07-2,015/Ref. meaz. U. A. de fecha 26-03-2,015, dirigido al Lic. Leonel Ziesse Altán, para realizar una inspección al área y dictaminar la ampliación de 300m para cargar y trasladar el material. (inciso b)
6. Se coordinó con el grupo de trabajadores restauradores y ayudantes; José Alfredo García, Rudy Morales y Marvin Romeo Juárez, realizar la ampliación de 300m de trocopas con rodada vehicular para la extracción de la piedra caliza en laja, en el km 57 sobre la cinta asfáltica que conduce hacia Socotzal y 1km hacia el oeste, autorizada por el encargado de forestal Luis Fernando Lickes de la Unidad de Dasonomía. (inciso b)
7. Se coordinó con el grupo de trabajadores albañiles restauradores y ayudantes; Francisco Ladino, José Alfredo González, Edgar Ramos, Wilmer Caal, Marvin Romeo Juárez, la preparación de 60 carretadas de tierra y 12 carretadas de cal para la mezcla que se iniciaría a utilizar en el relleno del túnel de la fachada Norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Con una proporción 5 a 1 (cinco carretadas de

tierra gruesa sin colar X una carretada de cal) adicionando el agua necesaria según la utilización en el momento de usarla, también se preparó 2m³ de tierra colada necesaria para recubrimiento y protección de áreas con estuco original. (inciso b)

8. Se coordinó con el grupo de trabajadores albañiles restauradores y ayudantes; Francisco Ladino, José Alfredo González, Wilmer Caal, Edgar Ramos, Marvin Romeo Juárez, Ángel Chun, el traslado de material colapsado del Patio Norte de la Plaza Oeste hacia la entrada del túnel y bajado al interior en donde iniciaría el relleno. Traslándose 5, 359 piedras de diferentes tamaños productos de sillares de muro y cornisa fragmentados. (inciso b)
9. Se coordinó con el grupo de restauradores y ayudantes; Francisco Ladino, Reyes Murcia Pérez, José Alfredo González, Edgar Ramos, Wilmer Caal, Víctor Mariano Morales, Ángel Chun, Rudy Morales, iniciar con el relleno del túnel. Comenzando con el traslado de tierra caliza para recubrimiento del los dos pisos estucados encontrados en el registro, posteriormente el inicio del relleno del fondo hacia afuera. Cubriéndose en total 10 metros de longitud X 1.10m de ancho X alturas de 1.60m de altura 2,30m y 2,80m. (inciso b)
10. Se coordinó con el grupo de trabajadores; Francisco Ladino, Edgar Ramos, José Alfredo González, Wilmer Caal, Reyes Murcia Pérez, realizar limpieza general en un área 35.00m de ancho X 150.00m de largo del Patio Norte de la Plaza Oeste. En donde se barrió y se recogió el material perecedero producto de la vegetación que se desarrolla en el área. (inciso a)
11. Con la coordinación de la Unidad Técnica y la Administración se continúa apoyando con 2 operativos desde el mes de enero 2015; Santiago García y Gustavo Quixchan del grupo de restauración, para realizar trabajos de limpieza del área y del interior de las salas de presentación de piezas del Museo Regional Mundo Maya. (inciso a)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 46-2015 y Acuerdo Ministerial No. 17-2015, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.



Lic. Jorge Enrique Chocón Tun
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural