

Guatemala, 31 de agosto 2015  
Informe No. 08-2015

Arquitecto Juan Pablo Rosales Tinoco  
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Arq. Rosales:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 46-2015 Y Acuerdo Ministerial No. 17-2015, Correspondiente al mes de agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura sin número de serie y correlativo No. 000544.

#### **Actividades Realizadas:**

1. Finalización de la excavación del Pozo No.40.
2. Seguimiento a la excavación de la Trinchera de aproximación No. 41.
3. Finalización de la excavación del Pozo No. 42.
4. Finalización de la excavación del Pozo No. 43.
5. Finalización de la excavación del Pozo No. 44.
6. Inicio de la excavación del Pozo No. 45
7. Inicio de la excavación del Pozo No. 46
8. Coordinación con el grupo de topografía para tomar cotas de nivel del andén superior del segundo cuerpo del basamento de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

#### **Resultados Obtenidos**

1. Se coordinó con el encargado de grupo Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales finalizar la excavación del Pozo No. 40 con medidas de 1.60m de ancho X 6.40m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación en la fachada Norte del edificio, en donde el proceso de la excavación dejó a la vista el piso que forma el andén superior del primer cuerpo y el arranque del segundo cuerpo,

también se observa el arranque del basamento complementario, finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)

2. Se coordinó con el equipo de trabajo de don Francisco Cortez, José Alfredo González y Edgar Ramos dar seguimiento a las excavaciones de la trinchera No. 41 con orientación Norte-Sur con medidas de 2.50m de ancho X 8.25m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación. El proceso de excavación a dejado a la vista el muro de fachada del primer cuerpo que se viene siguiendo durante la investigación, dejando a la vista 5 filas de sillares, también se observa el piso estucado en donde arranca el primer cuerpo, aun no está definido el segundo cuerpo. La excavación no finaliza. (inciso b)
3. Se coordinó con el grupo de trabajadores albañiles restauradores y ayudantes; Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales, para finalizar la excavación del Pozo No. 42 con orientación Este-Oeste con medidas de 1.20m de ancho X 3.20m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación del edificio. Dejando a la vista el piso de arranque del muro de fachada y 6 filas de sillares que lo conforman, en el perfil Norte de la excavación se observa el alineamiento de la cimentación baja que se viene siguiendo. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
4. Se coordinó con el grupo de trabajo Reyes Murcia, José Alfredo García Ruiz y Marvin Romeo Juárez, finalizar la excavación del Pozo No. 43 con orientación Este-Oeste con medidas de 1.60m de ancho X 6.40m de largo sobre el primer cuerpo de sustentación del edificio. Dejando a la vista el piso estucado de arranque del primer cuerpo, también se observa las 2 filas de sillares de la cimentación baja que se viene siguiendo. Finalizando la excavación en un 100% (inciso b)
5. Se coordinó con el encargado del grupo de restauradores y ayudantes; Reyes Murcia, ayudantes José Alfredo García y Marvin Romeo Juárez, finalizar la excavación del pozo No. 44 de 2.00 X 5.00m. sobre el basamento del primer cuerpo anexo al muro del edificio de la fachada Norte. Dejando a la vista el piso de arranque del primer cuerpo y el muro de la cimentación baja con 2 filas de sillares. La excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
6. Se coordinó con el grupo de restauración; Francisco Ladina, Ángel Chun, Víctor Mariano Morales, iniciar la excavación del Pozo No. 45 de 2.00 X 5.00m ubicado del lado Oeste, con orientación Norte - Sur sobre el primer y segundo cuerpo del basamento de sustentación, marcándose el área y su registro fotográfico superficial. (inciso b)
7. Se coordinó con los restauradores Reyes Murcia, José Alfredo García Ruiz y Marvin Romeo Juárez, iniciar con la excavación del Pozo No. 46 de 2.00 X 5.00m ubicado del lado Este, con orientación Norte - Sur sobre el primer y segundo cuerpo del basamento de sustentación, marcando el área y su registro fotográfico superficial. (inciso b)
8. Se coordinó con el encargado de topografía de la Unidad Arqueología, para que se tome la cota del andén superior del segundo cuerpo a lo largo de las excavaciones

realizadas; 258.000 SNM en el lado Este, 257.967 SNM en el lado central y 258.014 en el lado Oeste. (inciso b)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 46-2015 y Acuerdo Ministerial No. 17-2015, y se amplía la información con detalles y fotografia en el informe de avances entregado a la Administración.

Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.

**Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos**  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural