

Guatemala, 30 de diciembre 2015  
Informe No. 12-2015

Arquitecto José Luis Menéndez Ronquillo  
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Arq. Menéndez Ronquillo:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 46-2015 y Acuerdo Ministerial No. 17-2015. Correspondiente al mes de diciembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura sin número de serie y correlativo No. 000551.

#### Actividades Realizadas:

1. Inicio de la excavación del Pozo No. 59
2. Inicio de la excavación del Pozo No. 60
3. Inicio de la excavación del Pozo No. 61
4. Inicio de la excavación del Pozo No. 62
5. Inicio de la excavación del Pozo No. 63
6. Inicio de la excavación del Pozo No. 64
7. Inicio de la excavación del Pozo No. 65
8. Desarmado de andamio en fachada Norte Palacio 5D-15 Plaza Oeste.
9. Apoyo a la Administración y a la Unidad de Mantenimiento.
10. Apoyo a la Administración y a la Unidad de Dasonomía.
11. Apoyo a la Administración y a la Unidad de Relaciones Comunitarias.
12. Elaboración de documento con Diagnóstico de La Acrópolis Central.


#### Resultados Obtenidos

1. Se coordinó con los excavadores Isaías Och, Oscar Tesucún y Placido Aldana, la actividad se inició marcando el Pozo No. 59 de 2.00 X 4.00m con orientación Norte-Sur. La excavación bajo el primer estrato conocido como humus con un grosor de 0.20m, continuó bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista los sillares del muro de fachada que forman el primer cuerpo con 2 filas con altura de 0.63m, El grosor del estrato es de 1.76mla, profundidad de la excavación es de 1.93m. La intervención de la excavación finalizó en un 100%.  
(inciso b)

2. Se coordinó con los excavadores Reyes Murcia Pérez, José Alfredo García Ruiz y Marvin Romeo Juárez para iniciar la excavación del Pozo No. 60 de 1.70m de ancho X 4.00m de largo con orientación Norte-Sur. La excavación se inició marcando el área bajando el primer estrato conocido como humus, tiene un grosor de 0.20m y continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista una fila de sillares de la cimentación baja con altura de 0.25m determinados el ancho de 3.06m hasta la esquina noreste. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
3. Se coordinó con los excavadores Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 61 de 2.50m de ancho X 2.50m de largo con orientación Norte-Sur, se inicio con el marcado y su fotografía digital, luego se armó una cubierta y se continuo con la excavación bajando el primer estrato conocido como humus, Esta excavación continuara hasta buscar el piso del primer cuerpo y el muro de fachada. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
4. Se coordinó con los excavadores Reyes Murcia Pérez, Marvin Romeo Juárez, José Alfredo García y Ángel Chun Guillen, para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 62 de 3.00m de ancho X 3.00m de largo con orientación Este-Oeste. La excavación inició con el marcado, registro fotográfico digital y el armado de la cubierta de protección, continuando con la excavación bajando el primer estrato conocido como humus, continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el nivel del piso del interior de la cimentación baja y su altura a nivel de la segunda fila de sillares en la fachada Sur. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
5. Se coordinó con los excavadores José Alfredo García Ruíz y Ángel Chun Guillen, para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 63 de 2.50m de ancho X 3.00m de largo con orientación Este-Oeste. Inició con el marcado, fotografía digital y armado de la cubierta, iniciando la excavación en el primer estrato conocido como humus con un grosor de 0.20m, continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el nivel del piso y 2 filas de sillares del muro de fachada de la cimentación baja que se viene siguiendo, quedando expuesta la esquina suroeste. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
6. Se coordinó con los excavadores Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 64 de 2.00m de ancho X 2.00m de largo con orientación Este-Oeste. Inició con el marcado, fotografía digital y armado de cubierta. Iniciando la excavación en el primer estrato conocido como humus con un grosor de 0.20m, continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el nivel del piso que forma el andén del edificio y parte del muro de fachada del primer cuerpo con altura aproximada de 0.65m. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
7. Se coordinó con los excavadores Isaías Och, Oscar Tesucún y Vicente Cahuiche para dar inicio a las excavaciones del Pozo No. 65 de 2.50m de ancho X 2.00m con orientación Este-Oeste. Inició con el marcado y fotografía digital y armado de cubierta bajando el primer estrato conocido como humus con un grosor de 0.20m, continuo bajando el segundo estrato formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el muro de fachada del primer cuerpo que forma la esquina suroeste. La intervención de la excavación finalizó en un 100%. (inciso b)

8. Se coordinó con don Francisco Cortez Zac y con el grupo de excavadores Reyes Murcia Pérez, Marvin Romeo Juárez, José Alfredo García Ruíz, Ángel Chun Guillen, Víctor Mariano Morales, Vicente Cahuiche Cortez, Isaías Och, Oscar Tesucún, Placido Aldana y José Alfredo González, el desarmado del andamio central de 2.50 de ancho X 8.00m de largo X 9.00 de alto, ubicado en la sección central sobre los pozos No. 62 y 63. Finalizando la actividad en un 100%. (inciso b)
9. En reunión con el Señor Administrador Lic. Helmer Antonio Tun y todas las unidades de trabajo, se coordinó el apoyo a la Unidad de Mantenimiento con 3 operativos para el corte de 300 rollos de guano en 4 días, que se usarán en cubiertas de estelas y altares en el área arqueológica. Se asignó a Isaías Och, Oscar Tesucún y Placido Aldana. (inciso b)
10. En reunión con el Señor Administrador Lic. Helmer Antonio Tun y todas las unidades de trabajo, se coordinó el apoyo a la Unidad de Dasonomía para limpieza de la brecha Sur de la garita de Socotzal hacia el esquinero suroeste en 6 días con 2 operativos. Se asignó a José Alfredo García y Ángel Chun. (inciso b)
11. En reunión con el Señor Administrador Lic. Helmer Antonio Tun y todas las unidades de trabajo, se coordinó el apoyo a la Unidad de Relaciones Comunitarias para realizar un tren de limpieza en el área arqueológica y ruta garita Socotzal 17km. Se asignó 6 operativos, Francisco Cortez Zac, Isaías Och García, Oscar Tesucún, Placido Aldana, José Alfredo García Ruíz y Ángel Chun Guillen. (inciso b)
12. Se dio apoyo a la asesoría de Unidad Técnica y Coordinación de la Unidad de Arqueología en la elaboración del Diagnóstico de La Acrópolis Central determinándose los problemas de desintegración de la piedra, desarrollo de hongos, crecimiento de microflora, pérdida de volumen por desprendimiento. Se entregó un documento finalizando la actividad en un 100%. (inciso b)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 46-2015 y Acuerdo Ministerial No. 17-2015, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Emerenciano Agosta Zac

Vo. Bo.



Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural