

Lisenciado:

**Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel**  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades correspondiente del 4 al 31 de enero del 2016, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 48-2016**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 24-2016**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 00060.

**Actividades Realizadas:**

1. Elaboración de Mezcla para relleno, para los trabajos de restauración en el edificio 5E- 58, grupo "G".
2. Producción de polvillo, que servirá para la elaboración de mezcla compuesta para los trabajos de adiciónamiento de mezcla, en el edificio 5E- 58, grupo "G".
3. Elaboración de lejía que servirá en los trabajos de adiciónamiento de mezcla en el paramento Oeste exterior de la cámara No. 10, edificio 5E- 58, grupo "G".
4. Recolección y traslado de piedra de fuego en la ruta que de Tikal va hacia Uaxactún, piedra que servirá para la elaboración de polvillo.
5. Extracción de Piedra para sillares en la cantera que se ubica a 2.5 kilómetros del edificio que ocupa la Administración
6. Limpieza en área de trabajo y plataforma del templo V,
7. Coordinación con la unidad de transporte para el traslado de agua hacia el edificio 5D-105.
8. Elaboración de informe de avances correspondiente al mes de enero del 2016.
9. Reunión con el señor administrador Lic. Elmer Antonio Tún Castellanos, encargados de Unidades y Unidad de Arqueología.

**Resultados Obtenidos:**


1. Se elaboró mezcla que servirá en la restauración en el edificio 5E-58, grupo "G". Para la elaboración de la mezcla se utilizó: 10 carretadas de tierra caliza, 10 bolsas de cal carretadas de cal fría, 4 cubetas de agua de lejía.

2. Se trabajó en la elaboración de polvillo en donde se trituraron 12 cubetas de piedra de fuego, produciéndose 6 cubetas de polvillo, que se utilizará en los trabajos de restauración en el palacio 5E-58, grupo "G".
3. Se colocaron 20 sacos de cal en una de las piletas se le le agregó 2 cubetas de agua y se dejó reposar.
4. Se recolectaron 250 piedras de fuego que nos hicieron 1.00 metro cúbico de piedrarecolectada y trasalada del camino de Tikal-Uaxactún, hacia el grupo "G".
5. Se trabajó en el corte y extracción de 30 piedras caliza para sillares de 0.90m., 0.40m. X 0.30m. extraídas en cantera que se ubica aproximadamente a 2.5 kilómetros al Noroeste del edificio de la administración del parque Nacional Tikal.
6. Se barrió y se recogió la basura orgánica em un área de 1000 metros cuadrados que abarca la bodega de materiales, área de trabajo y parte trasera de la plataforma de sustentación del templo V.
7. Se trasladó 5000, litros de agua de la estación de agua y luz hacia la parte de atrás del templo V.
8. Se elaboró y entregó informe de avances del mes de enero del 2016.
9. Reunión con el objeto de informar sobre los trabajos que se realizaran en cada Unidad que componenla Unidad Técnica, durante el año 2016,

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.48-2016 y Acuerdo Ministerial No.24-2016, y se ampliata información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.

Vo.Bo.

  
**Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos**  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

  
BENITO RAFAEL BURGOS MORALES