

Parque Nacional Tikal, 29 de Marzo/ 2019.  
Informe No.3-2019.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 686-2019** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2019**, correspondiente al mes de marzo del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie C y número 000248.

**Actividades Realizadas, mes de Marzo. 2,019.**

1. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Complejos P, H, O, R. Altar 13, Estr. 5D-50, 5D-51, 5D-52, y 5D-122.
2. Corte y extracción de bloques de piedra caliza de cantera de 0.35 x 0.40 x 0.60. Material que se utilizara en los trabajos de restauración de edificios 5D-15, y 5D-22.
3. Recolección de piedra caliza en laja, para los trabajos de mantenimiento arquitectónico Palacio A-V. Uaxactún.
4. Traslado de bloques de piedra caliza, de cantera hacia la esquina noreste de Plaza Oeste.
5. Marcado y separación de cerámica recuperada en las excavaciones de los edificios 5D-15, y 5D-105.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: plaza central, y oeste, de grupo E. Como también, la calzada que une al grupo: D y E. Así mismo se realizó deshierbe en las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X. Grupo. E.


### Resultados Logrados, mes de Marzo/2019.

1. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: En complejos: P, H, O, R. Altar 13, Estructuras. 5D-50, 5D-51, 5D-52, y 5D-122. El trabajo consiste en eliminar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, así mismo, la microflora que crece por humedad en paramentos de muros y plataformas piramidales de templos, palacios y estructuras. (Total 554.06 m<sup>2</sup>)
2. Se verifico los trabajos de corte y extracción de bloques de piedra caliza, de cantera. El material se utilizara en los trabajos de mantenimiento arquitectónico, que se realizan en los edificios 5D-15, y 5D-22. Acrópolis norte. (Total 586 bloques de 0.35 x 0.40 x 0.60).
3. Se verifico los trabajos de recolección de piedra caliza en laja, para embono. El material se utilizara en los trabajos de mantenimiento arquitectónico del palacio A-V. Uaxactún. (Total 6 m<sup>3</sup>).
4. Se verifico el traslado de los bloques de caliza, de cantera hacia esquina Noreste de plaza Oeste. El material se utilizara en los trabajos de restauración y conservación del edificio: 5D-22. Acrópolis Norte. (Total 90 bloques de 0.60 x 0.40 x 0.35).
5. Se verifico los trabajos de marcado y separación de cerámica, bordes, cuerpos, asas y soportes. El material cerámico fue recuperado en las excavaciones de los edificios 5D-15, y 5D-105. (Total 49 bolsas de fragmentos de cerámica).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de maleza y grama; plaza central, y oeste, grupo E. Como también, la calzada que une al grupo: D y E. Así mismo se realizó deshierbe en las estructuras: A-II, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. Grupo. A. (Total 5,300 m<sup>2</sup>).

#### Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

  
ING. DIMAS GILARDO  
PEREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL

  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL