

Tikal, Flores, Petén 31 de Mayo del 2019  
Informe No. 5-2019

Licenciada. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada, Licenciada Pálala:

Por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo de servicios Profesionales No. 684-2019**, Aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**. Correspondiente al mes de Mayo del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B** y correlativo número **000153**.

**Actividades realizadas.**

1. Asesoría en la elaboración de mezcla.
2. Asesoría en el registro fotográfico, en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22.
3. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo norte, tercer basamento; finalización en la conservación arquitectónica, en talud, del muro.
4. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo norte, tercer basamento; inicio de la conservación arquitectónica, en cornisamento.
5. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo norte, tercer basamento, cambio de muro, muro lado norte, en talud, conservación arquitectónica.
6. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo norte, tercer basamento, cambio de muro, muro lado norte, en cornisamento, inicio de la conservación arquitectónica.
7. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, tercer basamento, cambio de muro, muro lado sur, en talud, conservación arquitectónica.
8. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste,

extremo sur, tercer basamento, cambio de muro, muro lado sur, en cornisamento, principio de la conservación arquitectónica.



9. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, tercer basamento; conclusión de la conservación arquitectónica, en talud, del muro.
10. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, tercer basamento; en cornisamento, inicio de la conservación arquitectónica.

### **Resultados obtenidos.**

1. Asesoría en la elaboración de mezcla. Radica en verificar que se apliquen las proporciones correspondientes de tierra blanca y cal, al momento de preparar la mezcla. Para pegar bloques calizos, la proporción es: dos de tierra blanca por una de cal y para adiconamiento la mixtura es de una de tierra blanca, una de polvillo de roca dura y esto se combina con dos de cal.
2. Asesoría en el registro fotográfico, en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. Se fundamenta en efectuar registro fotográfico, en cada muro a intervenir, antes, durante el proceso y finalizada la conservación arquitectónica.
3. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo norte, tercer basamento; finalización en la conservación arquitectónica, en talud, del muro. Se basa en determinar por medio de la evaluación el estado actual de cada piedra del muro y en base a esto definir que técnica se debe aplicar en cada piedra a intervenir.
4. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo norte, tercer basamento; inicio de la conservación arquitectónica, en cornisamento. Se fundamenta en determinar a través de la evaluación como se encuentra cada piedra del muro y en base a esto definir que técnica se debe aplicar en cada piedra a intervenir.
5. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo norte, tercer basamento, cambio de muro, muro lado norte, talud, conservación arquitectónica. Se basa en establecer el estado de cada piedra y dependiendo del diagnóstico, se determina cual piedra tiene que ser sustituida, aplicación de adiconamiento o ajuste de piedra.

6. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo norte, tercer basamento, cambio de muro, muro lado norte, cornisamento, inicio de la conservación arquitectónica. A través del diagnóstico se define que técnica debe ser aplicada, para obtener la estabilidad necesaria en las partes intervenidas.
7. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, tercer basamento, cambio de muro, muro lado sur, talud, conservación arquitectónica. Dependiendo del estado que presente cada piedra que conforma este muro, así será la técnica que debe emplearse para lograr la fijeza necesaria.
8. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, tercer basamento, cambio de muro, muro lado sur, cornisamento, principio de la conservación arquitectónica. Se realiza en relación a la evaluación y diagnóstico se estipula que piedra debe ser sustituida, aplicarle adiconamiento o ajuste de piedra, con el objetivo de lograr la estabilidad necesaria.
9. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, tercer basamento; talud, conclusión de la conservación arquitectónica, se basa en determinar por medio de la evaluación el estado actual de cada piedra del muro y en base a esto definir que técnica se debe aplicar a cada piedra a intervenir.
10. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En lado oeste, extremo sur, tercer basamento; cornisamento, inicio de la conservación arquitectónica. Se fundamenta en determinar a través de la evaluación como se encuentra cada piedra del muro y en base a esto definir que técnica se debe aplicar, para lograr la estabilidad requerida.

  
Enrique Maximiliano Monterroso Rosado.

  
  
ING. DIMAS GILDARDO  
PEREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL