

Parque Nacional Tikal, 31 de Mayo/ 2019.
Informe No.5-2019.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 686-2019** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2019**, correspondiente al mes de mayo del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie C y número 000258.

Actividades Realizadas, mes de Mayo. 2,019.

1. Restauracion de muros internos plataforma de sustentación, lado sur edificio A-V, Uaxactún.
2. Aplicación de agua de lejía a estelas del grupo B y E, sitio arqueológico de Uaxactún.
3. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Edificios No. 5D-33 3ª Chac, 5D-33 2ª Kinix Ahau, Plaza Mayor, Oeste, y Complejos: Q, R, M, O, P.H, y N.
4. Análisis de material cerámico correspondiente a la temporada 2,014. Material cerámico recuperado en excavaciones de los edificios 5D-105, y 5D-15.
5. Traslado de piedra en block, de 0.90 x 0.40 x 0.35, hacia Plaza Oeste. El material se utilizara en los trabajos de restauración de edificio 5D-15.
6. Extracción de tierra blanca de tierrera. El material se utilizara en los trabajos de restauración y conservación, edificio 5D-15.
7. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: Plaza Central y Oeste, grupo E. Como también, la calzada que une al grupo: D y E. Así mismo, se realizó deshierbe en las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII, sub, E-IX, y E-X. Grupo E.

Resultados Logrados, mes de Mayo/2019.

1. Se verifico los trabajos de restauración y consolidación en muros internos de plataforma de sustentación, lado sur, edificio A-V, Uaxactún. Los trabajos se realizan con el objeto de estabilizar los muros internos, lado sur de plataforma de sustentación. (Total 10 m2).
2. Se verifico los trabajos de aplicación de agua de lejía a estelas y altares de grupos B y E, sitio arqueológico de Uaxactún. La aplicación de agua de lejía a estelas y altares tiene como objeto, revitalizar la piedra, y limpiar las manchas producidas por la microflora. (6 monumentos).
3. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: Edificios No. 5D-33 3ª Chac, 5D-33 2ª Kinix Ahau, Plaza Mayor, Oeste, y Complejos: Q, R, M, O, P.H, y N. El trabajo consiste en eliminar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, así mismo, la microflora que crece por humedad en paramentos de muros y plataformas piramidales de templos, palacios y estructuras. (Total 525.48 m2).
4. Se verifico los trabajos de análisis de material cerámico correspondiente a la temporada 2,014. Material cerámico recuperado en excavaciones de los edificios 5D-105, y 5D-15. (100 Bolsas).
5. Se verifico los trabajos de traslado de piedra cortada en block, de 0.90 x 0.40 x 0.35, hacia Plaza Oeste. El material se utilizara en los trabajos de restauración y consolidación, edificio 5D-15. (Total 132 blocks de 0.35 x 0.40 x 0.90).
6. Se verifico los trabajos de extracción de tierra blanca de tierrera. El material se utilizara en la elaboración de mezcla que se requiere para los trabajos de restauración y conservación de edificio. 5D-15. (30 m3).
7. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de grama y maleza; Plaza central y oeste, grupo E. Como también, la calzada que une al grupo: D y E. Así mismo, se realizó deshierbe en las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII, sub, E-IX, y E-X. Grupo E. (Total 4,730 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

Esteban Leopoldo González Heredia.

