

Tikal, Flores, Petén 30 de Agosto del 2019
Informe No. 8-2019

Licenciada. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada, Licenciada Pálala:

Por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo de servicios Profesionales No. 684-2019**. Aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**. Correspondiente al mes de Agosto del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B** y correlativo número **000156**.

Actividades realizadas.

1. Asesoría en la elaboración de mezcla.
2. Asesoría en el registro fotográfico, en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22.
3. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En etapa constructiva anterior, en lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número dos; conclusión de la conservación arquitectónica, en cornisamento.
4. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En etapa constructiva anterior, en lado oeste, extremo norte, primer basamento, muro número uno, cornisamento, conservación arquitectónica.
5. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En etapa constructiva anterior, en lado sur, extremo oeste, primer basamento, muro número uno, cambio de muro, muro lado oeste; finalización de la conservación arquitectónica, en talud 2.
6. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En etapa constructiva anterior, en lado sur, extremo oeste, primer basamento, muro número dos; terminación de la conservación arquitectónica, en cornisamento.
7. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En etapa constructiva anterior, en lado oeste, extremo sur, segundo basamento, muro número uno; inicio de la conservación arquitectónica, en talud.

Resultados obtenidos.

1. Asesoría en la elaboración de mezcla. Se establece en demostrar que se usen las proporciones provechosas de tierra blanca y cal, al momento de preparar la mezcla. Para pegar bloques calizos, la proporción es: dos de tierra blanca por una de cal y para adiconamiento la mixtura es de una de tierra blanca, una de polvillo de roca dura y esto se combina con dos de cal.
2. Asesoría en el registro fotográfico, en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. Se fundamenta en efectuar registro fotográfico, en cada muro a intervenir, antes, durante el proceso y finalizada la conservación arquitectónica.
3. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En etapa constructiva anterior, en lado oeste, extremo sur, primer basamento, muro número dos; conclusión de la conservación arquitectónica, en cornisamento. Finalización de la conservación arquitectónica, en cornisamento. Se basa en estipular por medio de la evaluación el estado usual de cada piedra del muro y en base a esto definir que técnica se debe aplicar en cada piedra a intervenir.
4. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En etapa constructiva anterior, en lado oeste, extremo norte, primer basamento, muro número uno, cornisamento, conservación arquitectónica. Terminación de la conservación arquitectónica, en cornisamento. Se basa en establecer a través de la evaluación como se encuentra cada piedra del muro y en base a esto definir que técnica se debe aplicar, para otorgar estabilidad necesaria.
5. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En etapa constructiva anterior, en lado sur, extremo oeste, primer basamento, muro número uno, cambio de muro, muro lado oeste; talud 2. Conclusión de la conservación arquitectónica, en cornisamento. Se fundamenta en determinar el estado de cada piedra y dependiendo del diagnóstico, se determina que piedras tienen que ser sustituidas, aplicación de adiconamiento o ajuste de piedra.

6. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En etapa constructiva anterior, en lado sur, extremo oeste, primer basamento, muro número dos; terminación de la conservación arquitectónica, en cornisamento. Derivado del estado que presente cada piedra que conforma este muro, así será la técnica que debe emplearse para lograr la fijeza necesaria.
7. Asesoría en Acrópolis del Norte, estructura 5D-22. En etapa constructiva anterior, en lado oeste, extremo sur, segundo basamento, muro número uno; inicio de la conservación arquitectónica. Se realiza en relación a la evaluación y diagnóstico, la cual estipula que piedra debe ser sustituida, aplicarle adiconamiento o ajuste de piedra, con el objetivo de lograr la estabilidad necesaria.


Enrique Maximiliano Monterroso Rosado.

Vo.Bo. 

Lic. Jorge Estuardo
Roldón Santizo
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural