

Guatemala 31 de octubre del 2018
Informe 10-2018

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vice-Ministra de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales correspondiente al mes de octubre del presente año, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 566-2018, y Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "A1" y correlativo 0026.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reunión con administrador del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de octubre.
- 1.3. Reunión con viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
- 1.4. Reunión con Administrador del Parque Yaxha.
- 1.5. Reunión con directora técnica del IDAEH.
- 1.5. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
 - 1.6. Continúa excavación de escalinata de acceso a Acrópolis Central.
 - 1.7. Continúa excavación en fachada Este sector sur de edificio B-15.
 - 1.8. Prosigue limpieza de sillares de mascarones fachada sur, edificio B-24.
 - 1.9. Excavación en túnel sur de edificio B-15, Acrópolis Central.
 - 1.10. Elaboración de planos de excavaciones.
 - 1.11. Elaboración de registro fotográfico de excavaciones.
- 1.12. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo.*
 - 1.13. Ploteo de siete planos de grupos de la periferia de Naranjo, zona noroeste.
 - 1.14. Monitoreo de saqueos en sector sureste de la periferia residencial de Naranjo.
 - 1.15. Documentación de rescate en grupo Las Palomas, Naranjo, en basamento.

- 1.16. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo y Yaxha.*
- 1.17. Restauración sector central-este mascarones fachada sur edificio B-24, Nar. Al 90%
- 1.18. Restauración en escalinata de edificio A-3, Acrópolis Oeste.
- 1.19. Restauración en recinto norte de edificio B-18.
- 1.20. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.21. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.22. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.23. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
- 1.24. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.25. Arreglo de camino a campamento sitio Naranjo.
- 1.26. Elaboración de tres barandas para proteger estelas de edificios C-3 y B-20.
- 1.27. Elaboración de piso de madera para letrinas operativos.
- 1.28. Construcción de rancho para uso de carpintería
- 1.29. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.30. Análisis de materiales óseos de Naranjo.
- 1.31. Elaboración de dibujos de materiales cerámicos de Naranjo.
- 1.32. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
- 1.33. Atención a público.
- 1.34. Edición de monografía arqueológica de Naranjo 2017. Anexos.
- 1.35. Traducción al inglés de un artículo sobre investigación del DECORSIAP en Naranjo.
- 1.36. Reporte de metas mes de octubre 2018 para Delegación de Planificación.
- 1.37. Memoria sobre logros mensuales (octubre) para Dirección Técnica del IDAEH.
- 1.38. Elaboración presentación Power Point sobre logros del DECORSIAP 1980-2018.
- 1.39. Sigue elaboración de idealizaciones arquitectónicas de Acrópolis Oeste de Naranjo.
- 1.40. Elaboración de planos para propuesta de intervención arqueológica y conservación en sitio Tayasal, Petén.
- 1.41. Actualización del POA-2019

2. Resultados obtenidos:

Se participó en reunión con personal técnico y operativo del DECORSIAP, para determinar actividades a realizar, y especificar los insumos y personal operativo necesario. Reunión con administrador del DECORSIAP y administrador del Parque Yaxha, para acordar futuro apoyo para estabilizar edificios con problemas estructurales. Reunión con viceministra del patrimonio cultural para presentar logros del DECORSIAP. Se han

realizado reuniones de trabajo con Arq. Rafael Chang de la USAC, con el objeto de terminar proceso de idealización de edificios de Acrópolis Oeste de Naranjo.

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, se continuó con las excavaciones en la escalinata de acceso a la Acrópolis Central, con el objeto de determinar la forma y medidas de la misma, también mediante un túnel de registro se identificaron dos etapas subyacentes, del período Preclásico. En relación a las investigaciones en la fachada este de edificio B-15, sector sur, se identificó la existencia de un recinto lateral de esquina, mismo que se está definiendo en cuanto a forma y función. En el túnel de saqueo de la fachada sur del edificio B-15 se logró encontrar la esquina Suroeste del muro del primer cuerpo de una subestructura del período Preclásico identificada como Edificio Urraca, con una extensión total de 20 m. También se continuó limpiando escombros en los mascarones de la fachada sur del edificio B-24, en el sector este. Se considera que en total el programa de arqueología excavó cerca de 35 m².

En cuanto al programa de restauración, se avanzaron 10 m² en relación a la escalinata del edificio A-3, de la Acrópolis Oeste de Naranjo, representando aproximadamente un 20% de la meta. En cuanto al edificio B-18, de Naranjo, se avanzaron 10 m² en la restauración del recinto norte, con lo que se alcanzó un 20% de avance general. En el sector se construyeron andamios, y se ha desmontado piedras mayores, entre las que se encuentran elementos de bóveda. También se hizo trabajo de corte de piedra en cantera. En relación al edificio B-24 de Naranjo, se hizo un avance de 9 m² en la consolidación del sector central-este de los mascarones del edificio B-24, alcanzando con ello un 80% de la meta programada.

En el Programa de Rescate, se excavaron cuatro pozos de sondeo en edificio 1 del grupo Las Palomas haciendo un aproximado de 15 m². También se han hecho calas de sondeo en los sectores que delimitan la plaza, haciendo un área aproximada de 80 m². Se han elaborado planos y dibujos del grupo Las Palomas, así como dibujo de materiales cerámicos especiales. Se ha trabajado en el monitoreo de saqueos en el sector sureste de la periferia residencial de Naranjo en un área de 20 hectáreas. También se laboró en el ploteo de siete planos de grupos de la periferia de Naranjo, zona noroeste.

En lo que corresponde al programa de infraestructura, se hizo arreglo en un área de 700 m², rellenando áreas casi intransitables en el camino que conduce al campamento del IDAEH en Naranjo. Se colocaron tablas aserradas de letrinas para personal operativo. Fueron colocados barandales alrededor de las estelas de los edificios C-3 y B-20 de Naranjo, para su protección. Dio inicio la construcción de un rancho para carpintería, en un área de 25 m².


Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum, Naranjo y El Pilar, se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 37 hectáreas.

Las actividades de Laboratorio Arqueológico en el sitio de Naranjo se enfocaron en el análisis de restos óseos del grupo residencial Cola de Pava Naranjo.

En el programa de documentación se tradujo al inglés un artículo sobre arqueología relacionado con la Acrópolis Central de Naranjo. Srosiguió realizando la edición del reporte de Naranjo 2017, correspondiente a las tablas estadísticas de los anexos. Otras actividades puntuales relacionadas con documentación fueron 1) la elaboración del reporte de avance de metas del mes de octubre para la delegación de planificación, 2) Memoria de logros y productos para la Dirección Técnica del IDAEH. Se elaboraron planos editados sobre el sitio de Tayasal. Se elaboró una presentación Power Point para mostrar los logros del DECORSIAP entre los años 1980-2018. Se hizo una actualización para el POA de DECORSIAP 2019.



Vilma Aracely Fialko Coxeman



Vo.Bo.

Edin Hernández Payes M.Sc.
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGFCYN